



የፌዴራል

**መንግሥት የመንገድ መሠረተ ልማት
ፕሮጀክቶች የውል አስተዳደር ጥናት**

አጥኝ ባለሙያዎች፡ -

- **ደምሴ ስንሻው፡ - ቡድን መሪ**
- **እፀገነት ደባስ፡ - ቡድን አባል**
- **ቤዛ አማኑኤል፡ - ቡድን አባል**

ሰኔ/2017 ዓ.ም

አዲስ አበባ

ርዕስ

1.	መግቢያ.....	1
2.	የጥናቱ ዋና ዓላማ.....	2
2.1	የጥናቱ ዋና ዓላማ.....	2
2.2	የጥናቱ ዝርዝር ዓላማዎች.....	2
3.	የጥናቱ ግብ.....	2
4.	የጥናቱ መረጃ ምንጮችና የተገኙ መረጃዎች፡	2
4.1	የጥናቱ መረጃ ምንጮች.....	2
4.1.1	የተለያዩ ሰነዶች ፍተሻ.....	6
4.1.2	ቃለ-መጠይቅ በማቅረብ.....	6
4.1.3	የመስክ ምልክታ በማድረግ.....	7
4.2	በጥናቱ የተገኙ መረጃዎች፡	7
4.2.1	የግዥ ጨረታ ሂደት.....	7
4.3	የውል አስተዳደር.....	15
4.3.1	ቃለ-መጠይቅ በማቅረብ.....	20
4.3.2	የአዲት ቁጥጥር.....	23
4.3.3	የመስክ ምልክታ.....	24
5.	የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች በርዕስ ጉዳይ.....	34
5.1	የግዥ ጨረታ በሚመለከት.....	35
5.2	የውል አስተዳደር በሚመለከት.....	35
5.3	ቃለ-መጠይቅ በሚመለከት.....	37
5.3.1	የኢትዮጵያ መንግሥት አስተዳደር፡ -.....	37
5.3.2	ከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር፡ -.....	37
5.3.3	የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን፡ -.....	38
5.4	አዲትን በሚመለከት.....	38
5.4.1	የተቋሙ የውስጥ አዲት፡ -.....	38
5.4.2	የፌደራል ዋናው አዲተር፡ -.....	38
5.5	የመስክ ምልክታ.....	39

6. የጥናቱ ምክረ-ሐሳብ፤	40
6.1 የፌደራል መንገዶች አስተዳደር፡-.....	40
6.2 በተጨማሪ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን በተሰጠው ሥልጣንና ተግባር.....	43
መሠረት በመንገድ ፕሮጀክቶች፡-.....	43
7. የጥናቱ ምክረ-ሐሳብ ክትትልና ድጋፍ ስልቶች፤	44
8. በጥናቱ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች እና የተወሰዱ የመፍትሔ እርምጃዎች፤	46
8.1 በጥናቱ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች.....	46
8.2 በጥናቱ ወቅት የተወሰዱ የመፍትሔ እርምጃዎች፤	46
ማጠቃለያ.....	47
አባሪዎች.....	48
አባሪ 1.....	48
አባሪ 2.....	51
ዋቢ ማጣቀሻዎች.....	55

1. መግቢያ

የመንገድ ዘርፍ ልማት ፕሮግራም ተግባራዊ ለማድረግ በዘርፉ የሚስተዋለውን ተግዳሮት ለመፍታት ተከታታይነት ያለው ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡ የመንገድ መሠረተ ልማት በአግባቡ ከተስፋፋ የግብዓትና የምርት ሽቀጦችን ዝውውር በማቀላጠፍ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ጉልህ ሚና ይጫወታል፡፡

የመንገድ መሠረተ ልማት ግዥና ውል አስተዳደር ሂደት ውስጥ የሚፈፀም ሙስናና ብልሹ አሰራር እንዲቀንስ፣ የግዥ ውልን በግልጽነት መፈፀም ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ፋይዳቸው እንዲጨምር ያደርጋል፡፡

በተቋማት የሙስናና ብልሹ አሠራር እንዲከሰት ምክንያት ከሚሆኑት መካከል ግልፅነት የጎደላቸው አሠራሮች (ግዥዎች፣ ውሎች፣ ወዘተ.)፣ ያልተገደበ ሥልጣን፣ ጠንካራ ያልሆነ የቁጥጥር ሥርዓት፣ የሠራተኞች የሥነምግባር ብልሽት፣ ወዘተ. ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ሙስናን ለመፈፀም ፍላጎት ያላቸውን አካላት ስለሚያማልል የግዥ ውሳኔ ሰጪዎችና የግዥ ሠራተኞች በአንድ በኩል፣ አቅራቢ የሥራ ተቋራጮች እና አማካሪዎች በሌላ በኩል የጥቅም ግንኙነት በመፍጠር በቀላሉ የማይገመት የመንግሥት ገንዘብ እንደሚባክን መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

የጥቅም ትስስር ምክንያት የግዥ አሰራሮች እንዲጣሱ በማድረግ የሥራዎች ጥራት እንዲቀንስ፣ ከወጣባቸው ወጪ ጋር የሚመጣጠን አገልግሎት የማይሰጡ በመሆናቸው ተቋማትን ለተጨማሪ ወጪ ይዳርጋሉ፣ ሥራዎች በወቅቱ ካልተከናወኑ የመንግስት ተቋማት ዕቅድ አፈፃፀም ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ያሳርፋሉ፡፡

በመሆኑም የመንገድ ፕሮጀክቶች ውል አስተዳደር ግልጽ መሆን ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ እንደ ቅድመ ሁኔታ ይቆጠራል፡፡ የቁጥጥር ተቋማት እና አጠቃላይ ህዝቡ በመንግስት ግዥ አፈፃፀም ሂደትና ውል አስተዳደር ላይ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮችን ከመከላከል አንፃር የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ምቹ ሁኔታ መፍጠር በመንግሥት የሚፈፀም የመንገድ ፕሮጀክቶች ግዥና የውል አስተዳደር አሠራርን በማጠናከር ረገድ ጥናቱ የጎላ አስተዋፅኦ ይኖረዋል፡፡

2. የጥናቱ ዋና ዓላማ

2.1 የጥናቱ ዋና ዓላማ

በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የውል አስተዳደርና አፈፃፀም ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመፈተሽ ክፍተቶችን መፍታት የሚያስችል ምክረ-ሃሳብ ለማቅረብ ነው፡፡

2.2 የጥናቱ ዝርዝር ዓላማዎች

- በኢትዮጵያ መንገድ አስተዳደር የግዥ ሂደትና የውል አስተዳደር ላይ የሚታዩ የአሠራር ችግሮችን ለመፈተሽ፤
- ለግልፅነት መጓደል ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ አሠራሮችን ለመለየት፤
- ትክክለኛ አሠራር አለመኖር ሊያስከትል የሚችለውን አሉታዊ ውጤት ለማመላከት፤
- በግዥ ጨረታ ሂደትና በውል አስተዳደር ትክክለኛ አሠራር ለማስፈን የሚያግዙ ምክረ-ሃሳቦችን ማመላከት ነው፡፡

3. የጥናቱ ግብ

በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ ተብሎ በተለዩ የግዥ ጨረታ ሂደትና የውል አስተዳደር ዙሪያ የሚደረገውን እንቅስቃሴ በማጥናት ሙስናንና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል ምክረ-ሀሳብ ማቅረብ፡፡

4. የጥናቱ መረጃ ምንጮችና የተገኙ መረጃዎች፤

4.1 የጥናቱ መረጃ ምንጮች

ጥናቱን ለማካሄድ የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ደረጃ የመረጃ ምንጮች ስራ ላይ እንዲውሉ ተደርጓል፡፡ የመጀመሪያ ደረጃ መረጃዎች በተዘጋጀ የመረጃ ማሰባሰቢያ ቃለ-መጠይቅ መሠረት በማድረግ ከኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር፣ ከከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር እና ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን የሥራ ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች፣ የመንገድ ፕሮጀክት ሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች፣ የመንገድ ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ የአካባቢ ነዋሪዎችን እና የመስተዳደር አካላትን ትኩረት በማድረግ መረጃው ተሰብስቧል፡፡

የሁለተኛ ደረጃ መረጃዎች ቀደም ሲል በተቋሙ ለመንገድ ሥራዎች የተለያዩ ውል የተፈጸመባቸው ሰነዶች፤
ከአዲትና ዓመታዊ አፈፃፀም ሪፖርቶች፤ ከአዋጆች፤ ደንቦች፤ መመሪያዎችና ማንዋሎችን በመጠቀም
መረጃዎች ተሰብስበዋል፡፡

ኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር በ2017 በጀት ዓመት በጥናቱ ለክለሳ የተመረጡ ፕሮጀክቶች ዝርዝር										
ተ/ቁ	ፕሮጀክቱ ሥም	የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ኪ.ሜ.	የሚሠራበት ቦታ	የመጀመሪያ የውል ጊዜ	የፕሮጀክቱ ውል የሚጠናቀቅበት ጊዜ	የፕሮጀክቱ ውል ማሻሻያ ጊዜ	የተያዘ በጀት	ተጨማሪ በጀት	እስከ 2017 ሰኔ ወር መጨረሻ የወጣ ወጪ /Expenditure To Date አድሻገሽን ጨምሮ /በቢሊ/ሚሊ.ብር	እስከ ሰኔ 2017 የተሰራ የፊዚካል ሥራ
1	ተርጫ - ወልደሀና - ወረቦ (ሎት.1)	83	ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	መጋቢት 2012	ጳጉሜ 2016	ጳጉሜ 2016 በግምገማ ላይ ያለ	2,450	2,450	1,264 (52%)	25 (30%)
2	ጫንቃ-ጊዳሚ	97	አሮሚያ	ጥቅምት 2014	ጥቅምት 2018	ጥቅምት 2018	3,207	3,207	969 (30%)	13 (13%)
3	ነቀምት-ሶጌ-ካማሽ-ኮንቾ (ሎት 1 ነቀምት-ኪ.ሜ105)	105	አሮሚያ	ሰኔ 2016	ሰኔ 2019	ሰኔ 2019	9,371	9,371	846 (9%)	1.5(1.4%)
4	ሱፔ-ዳራሙ-ላሎቅሌ	91	አሮሚያ	ጥቅምት 2015	ጥቅምት 2019	ጥቅምት 2019	2,916	2,916	1,016 (35%)	13(14%)
5	ጋሸና- ቢልቢላ	105	አማራ	የካቲት 2006	ነሃሴ 2009	ጥቅምት 2014	4,705	4,705	1,662 (35%)	91(87%)
6	ዱርቤቴ-ቁንዝላ-ገላጎ-መተማ (ሎት 3: ኪ.ሜ170-መተማ ገለጎ-ገንደ ወ.ሃ)	125	አማራ	ሀምሌ 2013	ጥር 2017	ሀምሌ 2017	2,719	2,719	2,090 (77%)	37(30%)
7	ዋርዴር -ቀብሪደሀር	139	ሶማሌ	ሰኔ 2011	ሰኔ 2015	መጋቢት 2017	1,814	1,932	1,119 (58%)	95.82(69%)
8	አሰብ ኮሪደር (ሚለዶን መገንጠያ - ማንዳ - ቡሬ)	70	አፋር	ጥቅምት 2013	ሚያዝያ 2016	ጥቅምት 2017	2,086	1,591	1,227 (77%)	47.36 (67%)
9	ሻሽመኔ-አላባ	67	አሮሚያ እና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	የካቲት 2013	የካቲት 2016	ሀምሌ 2017	2,900	2,900	2,008 (69%)	21.67(33%)

10	ዲላ-ቡሌ-ሀረዋጮ-ሻኪሶ (ሎት 1: ዲላ-ቡሌ-ሀረዋጮ)	68.87	ደቡብ ኢትዮጵያ እና ኦሮሚያ	ሚያዝያ 2015	ሚያዝያ 2019	ሚያዝያ 2019	2,456	2,456	379 (15%)	6.10(9%)
11	ቱርሚ-ወይጦ	120	ደቡብ ኢትዮጵያ	ግንቦት 2013	ግንቦት 2017	ግንቦት 2017	2,843	2,848	1,513 (53%)	30.95(26%)
12	ሮቤ-ጎሮ-ሶፉመር-ጊኒር መገንጠያ	123	ኦሮሚያ	መጋቢት 2015	መጋቢት 2018	መጋቢት 2018	8,798	8,798	-	59(48%)
13	መልካሳ--ሶደሬ-ኑራሄራ-መተሀራ መገንጠያ	94	ኦሮሚያ	ጥር 2010	ህዳር 2013	ህዳር 2014	1,203	1,441	1,214 (84%)	50(53%)
14	ገንደሽኖ-ኤጄሬ-ጉንዶመስቀል-ወለቃ- ቀይማብራት(ሎት 1: ገንደሽኖ-ኤጄሬ- ጉንዶመስቀል)	88	ኦሮሚያ	ጥቅምት 2015	ጥቅምት 2018	ጥቅምት 2018	5,337	5,337	-	0
15	አርሲ ነገሌ-ሀዋሳ	52.2	ኦሮሚያ	የካቲት 2010	ጳጉሜ 2013	ጥቅምት 2017	4,857	5,351	3,149 (59%)	34 (65%) ተቋርጦ የቆየ እና 2018 በጀት የተያዘለት
16	አጣጥ ማዞሪያ-ጉንችሬ-ኮሴ -ጌጃ-ሌራ	97.011	ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጥር 2009	ግንቦት 2012	ጥር 2018	1,165	5,155	2,536(49%)	32.37(33%)
17	ወራቤ-ቦጆበር	41.35	ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ግንቦት 2008	ጥቅምት 2011	መስከረም 2018	458	2,777	1,301(47%)	34.86(85%)
18	ጨበራ-ጨርጨራ-ጉዲሙ (ሎት 1:)	118	ደቡብ ምዕራብ	ሰኔ 2013	ጥር 2014	ሰኔ 2016	2,617	2,845	535 (19%)	17(14%)
19	ቱሉ ቦሎ-ኬላ	79.9	ኦሮሚያ እና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጥቅምት- 2009	ሚያዝያ 2013	ጥቅምት 2017	1,309	1,739	211	97.41(97%) (የመያዣ ክፍያ)
20	ኤፌሶን (አጣዬ) -መሀል ሜዳ	60	አማራ	ሚያዝያ 2007	ሚያዝያ 2009	መስከረም 2014	1,353	1,353	1,233	60 (የማጠናቀቂያ ስራ)

21	ጣርማበር - መለያያ-ሰፌድ-ሜዳ ስፐር	119	አማራ	ህዳር 2011	ታህሳስ 2014	የካቲት 2015				
ኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር በ2017 በጀት ዓመት በጥናቱ ከተከለሱት መካከል ተጨማሪ ጊዜና በጀት የጠየቁ ፕሮጀክቶች										
ተ/ቁ	ፕሮጀክቱ ሥም	የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ኪ.ሜ.	የመጀመሪያ የውል ጊዜ	ውል የሚጠናቀቅበት ጊዜ	የውል ማሻሻያ ጊዜ	የተያዘ በጀት	ተጨማሪ በጀት	እስከ 2017 ሰኔ ወር መጨረሻ የወጣ ወጪ /Expenditure To Date አድሻንስን ጨምሮ /በቢሊ/ሚሊ.ብር	እስከ ሰኔ 2017 የተሰራ የፊዚካል ሥራ አፈፃፀም	
1	ዋርዴር -ቀብሪደህር	139	ሰኔ 2011	ሰኔ 2015	መጋቢት 2017	1,814	1,932	1,119 (58%)	95.82(69%)	
2	ቱርሚ-ወይጦ	120	ግንቦት2 013	ግንቦት201 7	ግንቦት 2017	2,843	2,848	1,513 (53%)	30.95(26%)	
3	መልካሳ--ሶደሬ-ትራሄራ--መተሀራ መገንጠያ	94	ጥር 2010	ህዳር 2013	ህዳር 2014	1,203	1,441	1,214 (84%)	50 (53%)	
4	አርሲ ነገሌ-ሀዋሳ	52.2	የካቲት 2010	ጳጉሜ 2013	ጥቅምት 2017	4,857	5,351	3,149 (59%)	34 (65%) ተቋርጦ የቆየ እና 2018 በጀት	
5	አጣጥ ማዞሪያ-ጉንችሬ-ኮሌ -ጌጃ-ሌራ	97.011	ጥር 2009	ግንቦት 2012	ጥር 2018	1,165	5,155	2.536 (49%)	32.37(33%)	
6	ወራቤ-ቦጀበር	41.35	ግንቦት 2008	ጥቅምት 2011	መስከረም 2018	458	2,777	1,301(47%)	34.86(85%)	
7	ጨበራ-ጨርጨራ-ጉዳ.መ. (ሎት 1፡)	118	ሰኔ 2013	ጥር 2014	ሰኔ 2016	2,617	2,845	535 (19%)	17(14%)	
8	ቱሉ ቦሎ-ኬላ	79.9	ጥቅምት- 2009	ሚያዚያ 2013	ጥቅምት 2017	1,309	1,739	211	97.41(97%) (የመያዣ ክፍያ)	
9	ጣርማበር - መለያያ-ሰፌድ-ሜዳ ስፐር 1 መለያያ ስፐር 2 ሞላሌ-ወገሬ	119	ህዳር 2011	ታህሳስ 2014	የካቲት 2015	1,906	2,142	432	21(17.6%)	

	ድምር	860.46 1				18,172	26,230		
--	-----	-------------	--	--	--	--------	--------	--	--

የፌዴራል መንግስት በ2017 በጀት ዓመት በሀገሪቱ 167 የሚሆኑ የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች በብር 95.97 ቢሊዮን ለመሥራት እቅድ የተያዘ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ በዚህ ጥናት 21 የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች በብር 74.033 ቢሊዮን በሆነ መዋለ ንዋይ በተለያዩ ደረጃ ላይ የሚገኙ የመንገድ ፕሮጀክቶች መነሻ በማድረግ የሰነድ ክለሳ አድርጓል፡፡

በዚህ መሰረት ከእነዚህ 21 ፕሮጀክቶች ውስጥ 13ቱ ወይም 61.9% የሚሆኑት የመንገድ ፕሮጀክቶች ተጨማሪ ጊዜ (ከ1 ዓመት እስከ 7 ዓመት እና በላይ የተጠየቀባቸው ናቸው፡፡

የ9 የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች በንጽጽር ሲታዩ በመጀመሪያው እቅድ ጠቅላላ ዋጋቸው ብር 18.172 ቢሊዮን ሲሆን በተከለሰው እቅድ ብር 26.23 ቢሊዮን በላይ ደርሷል፡፡ በዚህ ምክንያት በልዩነት ከብር 8.06 ቢሊዮን በላይ ተጨማሪ ወጪ የተደረገ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል፡፡

እነዚህ 21 የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው በጀትና ጊዜ ያልተጠናቀቁ፣ ተጨማሪ ወጪን የጠየቁ፣ ፕሮጀክቶችን በጊዜው ለማጠናቀቅ የክትትልና የቁጥጥር ክፍተት እንዳለ መረጃዎች የሚያሳዩ ሲሆን ይህ ጥናት በ21ቱ የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች ላይ የሚስተዋሉትን የአሰራር ክፍተት መነሻ በማድረግ በናሙና በተመረጡ የአጣጥ ማዞሪያ-ጉንቻሬ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ እና የወራሴ-ቦጆበር የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች ላይ በማተኮር የተካሄደ ነው፡፡

4.1.1 የተለያዩ ሰነዶች ፍተሻ

ለጥናቱ አገልግሎት የተለያዩ ሰነዶችን በመጠቀም መረጃዎች የተሰበሰበ ሲሆን ከነዚህም መካከል በመሠረተ ልማት ፕሮጀክቱ ዙሪያ የግዥ ጨረታ ሂደቶችን የሚያሳዩ እና የውል አስተዳደር ሰነዶች፣ የመ/ቤቱ ሪፖርቶች፣ የውስጥና የውጭ አዲት ሪፖርቶች፣ የካሳ ክፍያ የተፈፀመባቸው፣ የአዋጭነት ጥናት እንዲሁም አዋጆችና ደንቦች በመረጃ ምንጭነት ጥቅም ላይ ውለዋል፡፡

4.1.2 ቃለ-መጠይቅ በማቅረብ

የቃለ መጠይቅ አንዱ የጥናት መረጃ መሰብሰቢያ ስልት በመሆኑ ለጥናቱ መረጃ ይሰጣሉ ተብለው የሚታመንባቸው የተጠኝ መ/ቤቱ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች፣ የአካባቢ ነዋሪዎች እና የመስተዳደር አካላት በተናጠልና በቡድን ፊት ለፊት ውይይት ተከናውኗል፡፡

4.1.3 የመስክ ምልክታ በማድረግ

በፌዴራል የመንገድ መሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች እና በዓመት በተመረጡ አጣጥ ማዞሪያ-ጉንጥ-ጉንጥ-ጉንጥ-ጉንጥ-ጉንጥ እና ወራሪ-ቦጃበር ፕሮጀክቶች ላይ በአካል ምልክታ በማድረግ፣ አጠቃላይ የፕሮጀክቶች አፈፃፀም መስተዳደር ብልሹ አሠራር መኖሩን በተመለከተ ጠቋሚ መረጃዎችን ለማግኘት በመረጃ ማሰባሰቢያ ዘዴ ተግባራዊ ሆኗል፡፡

4.2 በጥናቱ የተገኙ መረጃዎች፣

የዚህ የትግበራ ጥናት አቀራረብ የግዥ ጨረታ አፈፃፀም ሂደትና የውል አስተዳደር ማሳያዎችን፣ የውጭ እና የውስጥ የአዲት ሪፖርት ግኝቶችን፣ ወዘተ. በመተንተን ሥራ ላይ ውሏል። ከቃለ-መጠይቅና ከተለያዩ ምንጮች (ሰነዶችና እና የሀሳብ ማሳልበቻ ውይይቶች) የተሰበሰቡ መረጃዎችን በቅይጥ ዘዴ (Mixed Approach) በመጠቀም ዓይነታዊ (Qualitative) እና መጠናዊ (Quantitative) በመተንተን በሰፊው ተቀባይነት ያለውን የጭብጥ (ተግባራዊ) ትንተና (thematic analysis) ተጠቅሟል።

4.2.1 የግዥ ጨረታ ሂደት

የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ለማቋቋም በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 247/2003 መሰረት የፌዴራል መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ የመንገዶችን ዲዛይን የሚሠሩ ወይም የቁጥጥርና ተዛማጅ አገልግሎቶችን የሚሰጡ አማካሪዎችን እንዲሁም በመንገድ ሥራዎች የሚሰማሩ ሥራ ተቋራጮች የሚመረጡበትን ዘዴዎች ይወስናል፤ በሚለው ተቋሙ የመንገድ ፕሮጀክት የግዥ ጨረታ እቅድ እንደሚያዘጋጁ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

የፌዴራል መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ለማስፈፀም ሰኔ 2002 ዓ.ም በወጣው የፌዴራል መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ መሠረት መ/ቤቱ በዋጋ ማቅረቢያ በተደጋጋሚ ለሚፈፀማቸው ግዥዎች በድረ-ገጽ የሚያወጣውን ወቅታዊ የዋጋ ዝርዝርና በግዥ ስራ ክፍሉ የሚካሄድ የገበያ ጥናት በመጠቀም ዝቅተኛ ተብሎ የሚመረጠው ዋጋ ትክክለኛ የገበያ ዋጋ መሆኑን ማመን እንዳለበት ይደነግጋል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ ተቋሙ የገበያ ጥናት በማድረግ ከዝቅተኛ አቅራቢው ግዥ እንደሚፈፀም የተገኙ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

በተቋሙ የመንገድ የጨረታ ግዥ የሚፈጽሙት በግዥ እቅድ መሰረት በመለየት እንደሆነ ቢገለፅም የጨረታ ግዥ አፈፃፀማቸው እንደሚያሳየው የግዥ ሥርዓትን ተከትሎ ከመፈጸም አንፃር መጀመሪያ የተከናወነው የግዥ ጨረታ በእቅዱ መሠረት ሥራው ሳይጠናቀቅ ወይም ሳይከናወን ለሁለተኛ እና ሦስተኛ ጊዜ የመንገድ የግዥ ጨረታ የሚካሄድ ስለመሆኑ የተገኙ የሰነድ ማስረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ ለማሳያ ለዚህ ጥናት በናሙናነት የተመረጡት አጣጥ ማዞሪያ-ጉንቸራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ ሁለት ጊዜ፤ ወራሴ-ቦጆበር የመንገድ ፕሮጀክት ደግሞ ሦስት ጊዜ የግዥ ጨረታ ስለመካሄዱ መረጃዎች የሚያሳዩ ሲሆን ዝርዝሩ ከዚህ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

1. የአጣጥ ማዞሪያ-ጉንቸራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ የመንገድ ፕሮጀክት፡-

ይህ የመንገድ ሥራ ፕሮጀክት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ የሚከናወን 51.82 ኪ.ሜ ጉራጌ ዞን፤ 14.78 ኪ.ሜ ሀድያ ዞን እና 1.723 ኪ.ሜ ስልጤ ዞን ውስጥ የሚገኝና አጠቃላይ 97.011 ኪ.ሜ የሚሸፍን መሆኑን ከተሰባሰበው መረጃ መረዳት ተችሏል፡፡ የመጀመሪያውንና የሁለተኛውን የግዥ ጨረታ ሂደት ዝርዝር የመመዘኛ መስፈርቶችን ያካተተ መሆኑን ለማየት ተችሏል፡፡

የፕሮጀክቱ የመጀመሪያው በግልጽ የጨረታ አይነት ዘዴ የተካሄደ ሲሆን የግዥ ጨረታ ማስታወቂያ የካቲት 13/2009 ዓ.ም በቁጥር W/44/ICB/OC/GOE/2009 EFY እንደወጣና 22 ተጨራሾች የጨረታውን ሰነድ ገዝተው 6 ሞልተው እንደመለሱ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ሚያዝያ 28/2009 ዓ.ም ጨረታው ተከፍቶ 4 ተጨራሾች ለፋይናንሽያል ግምገማ አልፈው ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበው "ሻንዶንግ ሃይዌይ ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን" አሸናፊ ሆኗል፡፡ በሚከተለው ሠንጠረዥ የሥራ ተቋራጮች ውጤት ተመላክቷል፡፡

የአጣጥ ማዞሪያ-ጉንቸራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ የመጀመሪያ የተቋራጮች ጨረታ ግዥ ሠንጠረዥ 1፡-

ተ.ቁ	የሥራ ተቋራጭ ስም	ቴክኒካል/%	ፋይናንሽያል ብር
1.	ሱር ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	1,621,800,000.00
2.	ሲጂሲ አቨርሲ ኮንስትራክሽን ግሩፕ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	1,495,132,859.57
3.	ቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኩባንያ ሊሚትድ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	1,492,466,537.50
4.	ሻንዶንግ ሃይዌይ ኮንስትራክሽን ግሩፕ ኩባንያ ሊሚትድ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	1,165,299,596.00
5.	የቻይና ሪልዌይ ሰሸንዝ ግሩፕ ኩባንያ ሊሚትድ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሽያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም

6.	የቻይና ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሊሚትድ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሺያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም
----	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------

ለመጀመሪያው አማካሪ በቁጥር S/73/NCB/RP/GOE/2009/EFY ጥር 25/2009 ዓ.ም በወጣው ጨረታ 6 ተወዳዳሪዎች የጨረታ ሰነድ ሲገዙ 5 ተወዳዳሪዎች ሞልተው አስገብተዋል፡፡ 5ቱም ለፋይናንሻል ውድድር ያለፉ ሲሆን **ኋይትናይት ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኮንሰልታንት ኃ/የተ/የግ/ማ ብር 20,670,100.00** (ሃያ ሚሊዮን ስድስት መቶ ሰባ ሺህ አንድ መቶ) ዝቅተኛ ዋጋ በማቅረቡ አሸናፊ ሆኗል፡፡ በሚከተለው ሠንጠረዥ የአማካሪዎች ውጤት ያመለክታል፡፡

የአጣጥ ማዞሪያ-ጉንታራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ የአማካሪ የመጀመሪያ ግዥ ጨረታ ሠንጠረዥ 2፡-

ተ.ቁ	የአማካሪ መሐንዲሶች ስም	ቴክኒካል/%	ፋይናንሺያል ብር	ጠቅላላ ነጥብ ከ100	ማብራሪያ
1.	ኤም ኤች ኢንጂነሪንግ አማካሪ መሐንዲሶች እና አርክቴክቶች ኃ/የተ/የግ/ማ	64.96	51,433,584.40	72.19	
2.	ይዲዲያ ምህንድስና አማካሪዎች ኃ/የተ/የግ/ማ	71.04	35,231,692.79	81.77	
3.	ኋይትናይት ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት አማካሪዎች ኃ/የተ/የግ/ማ	65.36	20,670,100.00	84.33	ውል የተሰጠው አሸናፊ ድርጅት
4.	ልደት አማካሪ መሐንዲሶች ኃ/የተ/የግ/ማ	64.96	19,695,377.25	84.96	በነጠላ የጨረታ ሂደት ከፍተኛ ውጤት ቢያመጣም በተመሳሳይ ወቅት በወጡ ጨረታዎች የጨረታ ሰነድ ላይ በሚቀመጥ መስፈርት መሰረት ተጨራቹ የሌላ ጨረታ ኮንትራት በማሸነፉና ከአንድ በላይ ኮንትራቶችን ለማሸነፍ ተጨማሪ የሚጠበቅበትን መስፈርት ማሟላት አልቻለም፡፡ ስለሆነም ውሉ ለ2ኛው ከፍተኛ ውጤት ላገኘው ተጨራቹ እንዲሰጥ ሆኗል፤
5.	አርኮን ዲዛይን እና ግንባታ ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሺያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም		

ሁለተኛው የጨረታ ግዥ በተመሳሳይ በግልጽ የጨረታ ማስታወቂያ ሰኔ 03/2014 ዓ.ም በቁጥር W/52/ICB/OC/GOE/2014 EFY እንደወጣ የጨረታ ሰነዱ የሚያመለክት ሲሆን 3 ተጨራቾች ሞልተው መልሰዋል፡፡ ነሐሴ 24/2014 ዓ.ም ጨረታው ተከፍቶ 1 ተጨራቹ ለፋይናንሻል አልፎ **"አለማየሁ ከተማ ጀነራል ኮንትራክተር"** አሸናፊ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በሚከተለው ሠንጠረዥ የሥራ ተቋራጮች ውጤት ቀርቧል፡፡

የአጣጥ ማዘሪያ-ጉንጥራት-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ ሠንጠረዥ ሁለተኛ ጊዜ የተቋራጭ ጨረታ 3 :-

ተ.ቁ	የሥራ ተቋራጭ ስም	ቴክኒካል/%	ፋይናንሸያል ብር
1.	አለማየሁ ከተማ አጠቃላይ ስራ ተቋራጭ ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	5,106,525,491.61
2.	ሳትኮን ኮንትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሸያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም
3.	ዩንኮምድ ኮንትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሸያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም

ለሁለተኛ ጊዜ ለአማካሪ ነሐሴ 16/2012 ዓ.ም በጨረታ ቁጥር S/28/NCB/RP/GOE/ 2013 EFY በወጣው 6 ተወዳዳሪዎች የጨረታ ሰነድ ሲገዙ 5 ተወዳዳሪዎች ሞልተው አስገብተዋል 5ቱም ለፋይናንሸያል ያለፉ ሲሆን "አይዲኮን ኢንፍራስትራክቸር ዴቪሎፕመንት ኮንሰልታንትስ ኃ/የተ/የግ/ማ" ሰኔ 8/2013 ዓ.ም ዝቅተኛ ዋጋ በብር 21,552,782.50 (ሃያ አንድ ሚሊዮን አምስት መቶ ሃምሳ ሁለት ሺህ ሰባት መቶ ሰማንያ ሁለት ከ50/100) በማቅረቡ አሸንፏል፡፡ የአማካሪዎች ውጤት በሚከተለው ሰንጠረዥ 4 ቀርቧል፡፡

የአጣጥ ማዘሪያ-ጉንጥራት-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ የሁለተኛ የአማካሪ ግዥ ጨረታ ሠንጠረዥ 4 :-

ተ. ቁ	የአማካሪ መሐንዲሶች ስም	ቴክኒካል/ %	ፋይናንሸያል ብር	ጠቅላላ ነጥብ ከ100	ማብራሪያ
1.	ኮር ኮንሰልታንት ኢንጂነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ	73.28	35,072,700.00	83.19	
2.	ኤልዳ ምህንድስና አማካሪዎች ከደምራ አማካሪ መሐንዲሶች ኃ.የተ.የግ.ማ	68.86	22,092,230.25	84.60	
3.	ፎርትረስ ኢንጂነሪንግ ኮንሰልታንትና አሶሴት ኃ/የተ/የግ/ማ	69.06	17,379,646.53	89.06	

4.	አይዲኮን ኢንፍራስትራክቸር ዴቪሎፕመንት ኮንሰልታንትስ ኃ/የተ/የግ/ማ	73.28	21,778,930.00	89.24	በኮንትራት ድርድር ወቅት፣ የጨረታ ሰንዱ በሚጠይቀው መስፈርት መሰረት፣ በጨረታ ሂደት ወቅት የተገመገመውንና በመ/ቤቱ ተቀባይነት ያገኘውን ተጠሪ መሐንዲስ ውል ከመፈረሙ በፊት በድርጅቱ ጥያቄና ግለሰቡ በፕሮጀክቱ ላይ መስራት ባለመቻሉ በምትኩ ለተጠሪ መሐንዲስነት የቀረበው ግለሰብ ቀድሞ ከቀረበው አነስተኛ ነጥብ በማምጣቱ ምክንያት ከዋጋው ብር 226,147.50 ተቀናሽ ተደርጓል፡፡ የውል ስምምነቱ በብር 21,552,782.50 ተፈርሟል፡፡
5.	ኤስጂ ኮንሰልታንት ኢንጂነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ	74.46	25,372,162.50	88.16	

2. የወራሴ-ቦጀብ የመንገድ ፕሮጀክት፡-

ይህ የመንገድ ሥራ ፕሮጀክት ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሆኖ በስልጤ ዞን ከወራሴ ከተማ የሚነሳ እና ዝግባው፣ ኩተሬ፣ አብጀት፣ ተከሶ፣ ከከቶ አዲስ ገበያ እና ተረጋ ከተማዎችን የሚያገናኝና 3 ወረዳዎችን የሚያቋርጥ ሲሆን 38.5 ኪ.ሜ ይሸፍናል፡፡ መንገዱ ቡታጅራ ወራሴ ሆሳዕና መንገድና ቡታጅራ ቦጀብ እንድብር ሆሳዕና የሚያገናኝ መንገድ ነው፡፡

የመጀመሪያው በጨረታ ቁጥር W/33/NCB/OC/GOE/2007EFY ግንቦት 07/2007 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሔራልድ ጋዜጣ እና በዌብ ሳይት በግልጽ ጨረታ ማስታወቂያ ወጥቶ 35 ተወዳዳሪዎች ገዝተው ህዳር 09 ቀን 2008 ዓ.ም ሲከፈት 16 ተወዳዳሪዎች ሞልተው መመለሳቸውን፣ 11 ቴክኒካል፣ 9 ፋይናሻል ከተወዳደሩት ውስጥ 5 በቴክኒካልና ፋይናሻል ማለፋቸውን፣ ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበው **"የማነ ግርማይ ጀነራል ኮንትራክተር"** ማለፉን፣ የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና ከአፍሪካ ኢንሹራንስ ብር 45,344,565.00 (አርባ አምስት ሚሊዮን ሦስት መቶ አርባ አራት ሺህ አምስት መቶ ስልሳ አምስት) ማቅረቡን እና የአማካሪው ድርጅት **"ሲቪል ሥራዎች አማካሪ መሐንዲሶች ኃ.የተ.የግ.ማ"** በጨረታ ቁጥር S/20/NCB/RP/GE/ 2008 EFY ማሸነፉን የሰነድ ማስረጃዎች ያሳያሉ፡፡

ወራሴ-ቦጅበር የመጀመሪያ የጨረታ ሠንጠረዥ 1 :-

ተ.ቁ	የሥራ ተቋራጭ ስም	ቴክኒካል/%	ፋይናንሸያል ብር
1.	አዋሽ ወልዳይ ጠቅላላ ሥራ ተቋራጭ ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	643,439,951.07
2.	የመከላከያ ኮንስትራክሽን ድርጅት ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	725,711,875.28
3.	ድሪባ ደፈርሻ ጠቅላላ ሥራ ተቋራጭ ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	618,497,600.00
4.	ፋል አጠቃላይ ተቋራጭ ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	848,664,838.20
5.	ራማ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	787,794,786.75
6.	ሼድ ጠቅላላ ሥራ ተቋራጭ ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	514,333,741.02
7.	ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	609,094,550.00
8.	የማነ ግርማይ ጠቅላላ ሥራ ተቋራጭ ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	458,445,650.00
9.	ዮቴክ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	649,750,991.00
10.	ክሮስላንድ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሸያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም
11.	ዲኤምሲ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሸያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም
12.	እሸቱ ለማ መንገድ ግንባታ ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሸያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም
13.	ኢትዮ - ካናዳ ቢዝነስ ግሩፕ ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሸያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም
14.	ሄኖክ እና ቤተሰብ አጠቃላይ ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሸያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም
15.	ማርካን ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሸያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም
16.	ፓወርኮን ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሸያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም

የአማካሪዎች የጨረታ ውድድር ውጤት፤

ወራሴ-ቦጅበር የመጀመሪያ የአማካሪ የጨረታ ሠንጠረዥ 2 :-

ተ.ቁ	የአማካሪ መሐንዲሶች ስም	ቴክኒካል/ %	የተገመገመ የፋይናንስ ፕሮፖዛል ጊዜያዊ ድምር ተጠባባቂ በጀት (PS) ሳይጨምር	ተጠባባቂ በጀት (PS)	ጠቅላላ ነጥብ ከ 100	ማብራሪያ (አጠቃላይ ዋጋ)
1.	ብርሃን ኮንስትራክሽን ዲዛይን	67.7	19,219,228.00	1,500,000	79.0	
2.	ሲቪል ስራዎች አማካሪ መሐንዲሶች ኃ.የተ.የግ.ማ	69.9	18,465,211.85	1,500,000	81.7	የውል ስምምነቱ ተጠባባቂ በጀትን (PS) ጨምሮ ተፈርሟል። በዚህም መሰረት አጠቃላይ የኮንትራት መጠኑ በብር 19,965,211.85 ይሆናል፡፡
3.	ሲም አማካሪዎች ኃ.የተ.የግ.ማ	59.0	10,896,839.00	1,500,000	79.0	
4.	ትራንስፖርት መሐንዲሶች ኃ.የተ.የግ.ማ	67.8	21,335,550.00	1,500,000	78.0	
5.	የርዩር ኢንጂነሪንግ ኃ.የተ.የግ.ማ ከኋይትናይት ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት አማካሪዎች ከ CIBAR (ንዑስ አማካሪ) ጋር	67.0	20,306,300.00	1,500,000	77.7	

ሁለተኛው የፕሮጀክቱ ጨረታ ቁጥር W/21/NCB/OC/GOE/2011EFY ታህሳስ 12/20011 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሔራልድ ጋዜጣ እና በዌብ ሳይት በቀረበ ማስታወቂያ 6 ተወዳዳሪዎች የገዙ ሲሆን ጥር 1/2011 ዓ.ም 5 ተወዳዳሪዎች ሞልተው ሲመልሱ ለፋይናሽል 2 ድርጅቶች ማለፋቸውን፤ ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበው **"ማርካን ትሬዲንግ ኃ.የተ.የግ.ማ"** አሸናፊ መሆናቸውንና የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና አባይ ኢንሹራንስ ብር 79,500.000 (ሰባ ዘጠኝ ሚሊዮን አምስት መቶ ሺህ) ማቅረባቸውን የሰነድ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ የሥራ ተቋራጮች የጨረታ ውጤት በሚከተለው ሠንጠረዥ ተመለክቷል፡፡

ወራሴ-ቦጀበር የሁለተኛ የተቋራጮች ጨረታ ሠንጠረዥ 3፡-

ተ.ቁ	የሥራ ተቋራጭ ስም	ቴክኒካል/%	ፋይናንሸያል ብር
1.	ራማ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	857,747,734.17
2.	ማርካን ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ	የብቃት መስፈርቱን ያሟላል	795,000,000.00
3.	አለማየሁ ከተማ ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሺያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም
4.	ቤኤካ አጠቃላይ ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ አይደለም	የፋይናንሺያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም
5.	ኪቢሽ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ	በቴክኒክ ግምገማ ወቅት ብቁ	የፋይናንሺያል ጨረታ ሰነድ

		አይደለም	አልተከፈተም
--	--	-------	---------

ለሁለተኛው ጊዜ በጨረታ ቁጥር S/15/NCB/RFP/GOE/2011 EFY ለአማካሪ ውድድር ቴክኒክንና ፋይናንሶች 4 ተወዳዳሪዎች ያለፉ ሲሆን ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበው **"ስታዲያ የምህንድስና ስራዎች አማካሪዎች ኃ/የተ/የግ/ማ"** መሆኑን ሰነዱ ይገልጻል፡፡

ወራሪ-ቦጆበር ሠንጠረዥ 4፡ -

ተ.ቁ	የአማካሪ መሐንዲሶች ስም	ቴክኒካል በ%	ፋይናንሶች በብር	ጠቅላላ ነጥብ ከ100
1.	ኮር አማካሪ መሐንዲሶች ኃ/የተ/የግ/ማ	73.02	24,614,634.50	88.01
2.	ኔት መሐንዲሶች እና አርክቴክቶች ኃ/የተ/የግ/ማ	73.51	23,558,089.25	89.17
3.	ስታዲያ የምህንድስና ስራዎች አማካሪዎች ኃ/የተ/የግ/ማ	73.12	18,451,520.00	93.12
4.	ዩናይትድ አማካሪ መሐንዲሶች ኃ/የተ/የግ/ማ	71.25	19,668,371.43	90.01

ለሦስተኛው ርዝመት 41.35 ኪ.ሜ በሚል የጨረታ ቁጥር W/45/NCB/DA/ GOE/2015 EFY ያለ ቢሆንም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የግዥ እና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 አንቀጽ 51(1(ረ) በጣም አስቸኳይ ከመሆኑ የተነሳ ከባድ ችግር የሚፈጥርና በመ/ቤቱ ሥራ አፈፃፀም ላይ ጉዳትን የሚያስከትል በመሆኑ ምክንያት በመ/ቤቱ የበላይ ኃላፊ የተፈቀደ ግዥ፤ በሚለው አንቀጽ በቀጥታ ግዥ **ከአማራ መንገድ ሥራዎች ኢንተርፕራይዝ** ጋር የተካሄደ ሲሆን ውጤቱም በሚከተለው ሠንጠረዥ ተመላክቷል፡፡

ወራሪ-ቦጆበር ሠንጠረዥ 5፡ -

ተ.ቁ	የሥራ ተቋራጭ ስም	ቴክኒካል/%	ፋይናንሶች ብር
1.	የአማራ መንገድ ስራዎች ድርጅት	በቀጥታ የግዥ ሂደት ዘዴ የተገዛ	2,777,252,940.36

ለሦስተኛው ጊዜ አማካሪዎች በጨረታ ቁጥር ERA-NCB-C-0035-2015 BID በኤሌክትሮኒክስ (e-GP) 6 ተወዳዳሪዎች የቀረቡ ሲሆን ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበው **"ኤስ.ጂ. ኮንስልታንት ኢንጂነሪንግ ኃ.የተ.የግ.ማ"** ጋር መስከረም 27 ቀን 2017 ዓ.ም ግዥ ተፈጽሟል፡፡

ወራሪ-ቦጆበር ሠንጠረዥ 6፡ -

ተ.ቁ	የአማካሪ መሐንዲሶች ስም	ቴክኒካል/%	ፋይናንሶች ብር	ጠቅላላ ነጥብ ከ100

1.	ኢትዮ ኢንፍራ ኢንጂነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ	74.70	22,905,700.00	85.53
2.	ጎጎት አማካሪ መሐንዲሶች ኃ/የተ/የግ/ማ	73.32	16,507,549.15	88.35
3.	ኋይትናይት ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት አማካሪዎች ኃ/የተ/የግ/ማ	72.79	13,993,637.00	90.52
4.	ኤስ.ጂ. ኮንሰልታንት ኢንጂነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ	74.76	12,401,743.75	94.76
5.	ፕሮሚኒንግ የምህንድስና ሶሎሽን ኃ/የተ/የግ/ማ	76.16	17,625,585.00	90.23
6.	የተባበሩት አማካሪ መሐንዲሶች ከስማርት አማካሪ መሐንዲሶች ጋር በንዑስ አማካሪ	የቴክኒክ መስፈርቶችን አያሟላም	የፋይናንሺያል ጨረታ ሰነድ አልተከፈተም	

4.3 የውል አስተዳደር

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 ዓ.ም መሠረት የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 247/2003 አንቀጽ 7(7) መሠረት አስተዳደሩ የሥራና የአማካሪነት አገልግሎት ውሎችን ያዘጋጃል፤ እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ይዋዋላል፤ ሥራዎች በውላቸው መሠረት የሚከናወኑ መሆናቸውን ለማረጋገጥ በበላይነት ይቆጣጠራል ወይም በሌላ አካል ቁጥጥር እንዲካሄድ ያደርጋል፤ በሚለው ድንጋጌ መሠረት የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የመንገድ ፕሮጀክቶችን በሚመለከት የመንግስት የውል ህግ እና የተሰጠውን ሥልጣንና ተግባር መሠረት በማድረግ ዝቅተኛ ዋጋ ካቀረቡት ሥራ ተቋራጮች እና ከአማካሪዎች ጋር ውል መዋዋሉን በሰነድ መረጃዎች ማረጋገጥ ተችሏል፤ ነገር ግን በተሰጠው ኃላፊነት መሠረት የሚመረጡበትን ዘዴ በአግባቡ ባለመወሰኑና ተገቢውን ቁጥጥርና ክትትል ባለማድረጉ በሥራ ተቋራጮች ደካማ አፈፃፀም ምክንያት የመጀመሪያውና የሁለተኛው ውሎች እንዲቋረጡ ስለመደረጉ ከዚህ በታች ተመላክቷል፡፡

1. የአጣጥ ማዞሪያ-ጉንቸው-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ የመንገድ ፕሮጀክት፡-

በመጀመሪያው ውል የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር 97 ኪ.ሜ ለመሥራት ግንቦት 15/2009 ዓ.ም ከሻንዶግ ሃይዌይ ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክቱን በ42 ወራት ውስጥ ሰርቶ በማጠናቀቅ ለማስረከብ ውል እንደገባ በግልጽ ተመልክቷል፡፡

የመጀመሪያው ከኋይትናይት ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኮንሰልታንት ኃ/የተ/የግ/ማ ጋር መስከረም 30/2010 ዓ.ም ጋር የአማካሪነት ውል ተፈጽሟል፡፡

ከላይ በተጠቀሱት ውሎች መሰረት የሥራ ተቋራጩ ሥራውን አጠናቆ አላስረከበም፤ አፈፃፀሙም 25.96 ፊዚካል እና 31.90% ፋይናንሽያል መሆኑን መረጃው ያሳያል፡፡

የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር በፕሮጀክት አስተዳደር እና በሳይት ሀብት ቅንጅት ደካማ አፈጻጸም፤ አግባብ ያልሆነ የገንዘብ ፍሰት፤ የማቴሪያል ግምገማ በወቅቱ አለማድረግ እና በአጠቃላይ የኮንትራክተሩ ደካማ አፈፃፀም እንዳለ በመግለጽ ለስራ ተቋራጩ በቀን ህዳር11/2013 ዓ.ም በደብዳቤ ቁጥር 451/39/3-121 የውል ማቋረጥ ደብዳቤ የተፃፈ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡

ለሁለተኛ ጊዜ በወጣው ጨረታ ህዳር 7/2015 ዓ.ም አለማየሁ ከተማ አጠቃላይ ኮንትራክተር በ38 ወራት ስርቶ ለማጠናቀቅ ብር 510,652,594.16 (አምስት መቶ አስር ሚሊዮን ስድስት መቶ ሃምሳ ሁለት ሺህ አምስት መቶ ዘጠና አራት ከ16/100) ለስራ ዋስትና ገንዘብ በማስያዝ እንደገባ በውሉ ላይ ተመላክቷል፡፡

የሁለተኛው አማካሪ አይዲኮን ኢንፍራስትራክቸር ዴቪሎፕመንት ኮንሰልታንት ኃ/የተ/የግ/ማ ሰኔ 8/2013 ዓ.ም የአማካሪነት ውል ተዋውሏል፡፡

በአጠቃላይ የመንገድ ፕሮጀክቱ ሰኔ ወር 2017 ዓ.ም መጨረሻ 32.37 ፊዚካል እና 49% ፋይናንሽያል አፈፃፀም ላይ እንደሚገኝ ከመረጃዎች ለመረዳት ተችሏል፡፡

2. የወራሴ-ቦጆበር፡-

የመጀመሪያው አሸናፊ "የማነ ግርማይ ጀነራል ኮንትራክተር" ሥራ ተቋራጭ ግንቦት 12/2008 ዓ.ም በ3 ዓመት እና ተጨማሪ 3 ወራት ውል መዋዋሉን የሰነድ ማስረጃዎች ያመለክታሉ፡፡

ይሁን እንጂ ሥራ ተቋራጩ እስከ ሐምሌ 20/2009 ዓ.ም ለሠራተኞች ደመወዝ መክፈል ባለመቻሉ እስከ መስከረም 8/2010 ዓ.ም ሠራተኞች ወደ ሥራ ባለመመለሳቸው መጋቢት 21 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ ሥራውን በማቆማቸው በቁጥር AS1/15/1-64 ታህሳስ 9 ቀን 2010 ዓ.ም በአንድ ሳምንት ውስጥ ሥራውን እንዲቀጥሉ ትዕዛዝ መተላለፉን፤ መስከረም ወር 2011 ዓ.ም በአፈፃፀም ላይ ምንም ማሻሻያ ሳያደርግ በደብዳቤ ቁጥር MM3/294/20-3334 እስከ ጥር 8 ቀን 2010 ዓ.ም ለመስራት ምንም ዓይነት ፕሮፖዛል ባያቀርቡም፤ ለሥራው ፍላጎት ባያሳዩም ለሥራ ተቋራጩ የ14 ቀን ማስጠንቀቂያ ከሰጠ በኋላ በውል አንቀጽ 15.2 መሠረት የካቲት 22

ቀን 2010 ዓ.ም የሥራ ውሉ መቋረጡን፤ ውሉ ሲቋረጥ ፊዚካል 2.88 ኪ.ሜ እና ፋይናንሸያል 7.1% አፈፃፀም ሆኖ የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የሰነድ መረጃ የሚያሳይ ሲሆን በሌላ በኩል ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን የተገኘ መረጃ ደግሞ ውሉ ሲቋረጥ **ፊዚካል 5.71 ኪ.ሜ እና ፋይናንሸያል 7.11% አፈጻጸም እንደሆነ** ያሳያል፡፡

የመጀመሪያው ሲቪል ስራዎች አማካሪ መሐንዲሶች ኃ.የተ.የግ.ማ ታህሳስ 28/2009 ዓ.ም የሥራ ውል ከአሰሪው መ/ቤት ጋር ተፈራርሟል፡፡

ሁለተኛው ውል ከማርካን ትሬዲንግ ኃ.የተ.የግ.ማ ሥራ ተቋራጩ ጋር ሐምሌ 11/2011 ዓ.ም ፕሮጀክቱን 3 ዓመት ከ 3 ወር ቀናት ለማጠናቀቅ መዋዋላቸውንና ፕሮጀክቱም ጥር 17 ቀን 2012 ዓ.ም መጀመሩን የሰነድ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

ሁለተኛው ስታዲያ የምህንድስና ስራዎች አማካሪዎች ኃ/የተ/የግ/ማ አሸናፊ አማካሪ ደግሞ ጳጉሜ 5/2011 ዓ.ም የሥራ ውል ተፈራርሟል፡፡

ከላይ የተጠቀሱት ውሎች ቢፈፀሙም ሁለተኛው ሥራ ተቋራጭ ቀሪ ሥራዎችን በአግባቡ ሊሰራ ባለመቻሉ አሰሪው መ/ቤት በቁጥር S.A.D/W.B/058/22 ለማስተካከል የ1 ወር ጊዜ ቢሰጠውም ለመስራት ፍላጎት ባለማሳየቱ ውሉ ተቋርጧል፡፡ ውሉ ሲቋረጥ **ፊዚካል 16.84 ኪ.ሜ ፋይናንሸያል 40.77 % አፈፃፀም** መሆኑን የመ/ቤቱ መረጃዎች ያሳያሉ፤ ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን የተገኘ መረጃ ደግሞ የሥራ ውሉ ሲቋረጥ **ፊዚካል 40.78 ኪ.ሜ ፋይናንሸያል 40.77 % አፈፃፀም** ያሳያል፡፡

የሦስተኛው ውል የአማራ መንገድ ሥራዎች ድርጅት (የአሁኑ ህብር ኮንስትራክሽን ኮርፕሬሽን) ጳጉሜ 2 ቀን 2015 ዓ.ም ፕሮጀክቱን **በ2 ዓመት እና በተጨማሪ 3 ወር** ለመጨረስ ተዋውለው የዋስትና ማስከበሪያ ከአባይ ኢንሹራንስ ብር 277,725,294.00 (ሁለት መቶ ሰባ ሰባት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሃያ አምስት ሺህ ሁለት መቶ ዘጠና አራት) በማስያዝ ከመስከረም 23 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ሥራ የተጀመረ ሲሆን ሰኔ ወር 2017 ዓ.ም የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር **ፊዚካል 34.86% ሲሆን ፋይናንሸያል 49%** መሆኑን መረጃው ያሳያል፤ በአማራ መንገድ ሥራዎች ሥራ ተቋራጭ መሐንዲስ መግለጫ እስከ ጥር 30 ቀን 2017 ዓ.ም መጨረሻ **54.4%** መድረሱን ቢጠቁሙም ከሪፖርቱ ጋር አይጣጣምም፡፡

ሶስተኛው ኤስ.ጂ. ኮንሰልታንት ኢንጂነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ አማካሪ መስከረም 27 ቀን 2017 ዓ.ም የሥራ ውል የተዋዋለ ሲሆን የዋስትና ማስከበሪያ ከአባይ ኢንሹራንስ ብር 83,096.68 (ሰማንያ ሦስት ሺህ ዘጠና ስድስት 68/100) ከአሰሪ መ/ቤቱ ጋር ተፈራርመዋል፡፡

በጥናቱ በናሙና የታዩ 2 ፕሮጀክቶች የውል ሁኔታ					
ተ.ቁ	ፕሮጀክቱ ስም	የፕሮጀክት ስራ ተቋራጭ	የመጀመሪያ የውል ጊዜ	ውል የሚጠናቀቅበት ጊዜ	ውሉ የተቋረጠበት ጊዜ
1	አጣጥ ማዞሪያ-ጉንችራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ	1.1 ሻንዶግ ሃይ ዌይ ኢንጂነሪንግ	ግንቦት 15/2009 ዓ.ም	ጥቅምት 15/2013	ህዳር 11/2013 ዓ.ም
		1.2 አለማየሁ ከተማ ጀነራል ኮንትራክተር	ህዳር 7/2015 ዓ.ም	ጥር 7/2018 ዓ.ም	በመሥራት ላይ
2	ወራሴ-ቦጃበር	2.1 የማነ ግርማ ጀነራል ኮንትራክተር	ግንቦት 12/2008	ነሐሴ 12/2011	የካቲት 22/2010 ዓ.ም
		2.2 ማርካን ትሬዲንግ ኃ.የተ.የግ.ማ	ሐምሌ 11/2011	ጥቅምት 2015 ዓ.ም	ታህሳስ 7/2015 ዓ.ም
		2.3 የአማራ መንገድ ሥራዎች	ከመስከረም 23 ቀን 2016 ዓ.ም	ታህሳስ 2017	በመሥራት ላይ

በጥናቱ በናሙና የታዩ 2 ፕሮጀክቶች የውል በጀትና ተጨማሪ የተጠየቀ በጀት				
ተ.ቁ	ፕሮጀክቱ ስም	የፕሮጀክት ስራ ተቋራጭ	የውል በጀት	በልዩነት ተጨማሪ በጀት
1	አጣጥ ማዞሪያ-ጉንችራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ	1.1 ሻንዶግ ሃይ ዌይ ኢንጂነሪንግ	1,165,299,596.00	3,941,226,345.61
		1.2 አለማየሁ ከተማ ጀነራል ኮንትራክተር	5,106,525,941.61	
2	ወራሴ-ቦጃበር	2.1 የማነ ግርማ ጀነራል ኮንትራክተር	458,445,650.00	2,318,807,290.36
		2.2 ማርካን ትሬዲንግ ኃ.የተ.የግ.ማ	795,000,000.00	
		2.3 የአማራ መንገድ ሥራዎች	2,777,252,940.36	

በጥናቱ በናሙና የታዩ 2 ፕሮጀክቶች የአማካሪ ድርጅቶች ውል					
ተ.ቁ	የፕሮጀክት ስም	የአማካሪ ድርጅቶች ስም	የውል ጊዜ	የውል በጀት	አጠቃላይ በጀት (ተጨማሪ ወጪ)
1	አጣጥ ማዞሪያ-ጉንችራ-	1.1 ኋይትናይት ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት አማካሪዎች ኃ/የተ/የግ/ማ	ጥር 25/2009 ዓ.ም	20,670,100.00	1,108,830 (አጠቃላይ በጀት)

	ኮሌ-ጌጃ-ሌራ	1.3 አይዲኮን ኢንፍራስትራክቸር ዴቪሎፕመንት ኮንሰልታንትስ ኃ/የተ/የግ/ማ	ሰኔ 8/2013 ዓ.ም	21,778,930.00	42,449,030.00)
2	ወራሴ-ቦጆበር	2.1 ሲቪል ስራዎች አማካሪ መሐንዲሶች ኃ.የተ.የግ.ማ	ግንቦት 12/2008	19,965,211.85	አጠቃላይ በጀት 50,818,475.60
		2.2 ስታዲያ የምህንድስና ስራዎች አማካሪዎች ኃ/የተ/የግ/ማ	ሐምሌ 11/2011	18,451,520.00	
		2.3 ኤስ.ጂ. ኮንሰልታንት ኢንጂነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ	መስከረም 27/2017 ዓ.ም	12,401,743.75	

በናሙናነት በተመረጡት የአጣጥ ዞሪያ-ጉንችሬ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ የመንገድ ፕሮጀክት የአዋጭነት ጥናት የተካሄደ ሲሆን የወራሴ-ቦጃበር የመንገድ ፕሮጀክት የአዋጭነት ጥናት ስለመካሄዱ መረጃ አልተገኘም፡፡ ይህም የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች በወጪ፣ በገንዘብ፣ በጥራት እና የሕብረተሰቡን ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አኳያ በፕሮጀክቶች ዙሪያ የተስተዋሉ የአሠራር ክፍተቶች እንዲፈጠሩ ያደረገ ስለመሆኑ ከመረጃዎች መገንዘብ ይቻላል፡፡

የወሰን ማስከበር የካሳ ክፍያን በተመለከተ የአጣጥ ማዞሪያ-ጉንችሬ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ የመንገድ ፕሮጀክት ብር 229,100,000 (ሁለት መቶ ሃያ ዘጠኝ ሚሊዮን አንድ መቶ ሺህ) ክፍያ ተፈጽሟል፡፡ ቀሪ ያልተከፈለ ብር 41,706,585.31 (አርባ አንድ ሚሊዮን ሰባት መቶ ስድስት ሺህ አምስት መቶ ሰማንያ አምስት 31/100)፤ የወራሴ-ቦጃበር ብር 123,848,000.00 (አንድ መቶ ሃያ ሦስት ሚሊዮን ስምንት መቶ አርባ ስምንት ሺህ) ክፍያ የተፈፀመ ሲሆን ቀሪ ብር 188,094,000.04 (አንድ መቶ ሰማንያ ስምንት ሚሊዮን ዘጠና አራት ሺህ ከ04/100) ያልተከፈለ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

4.3.1 ቃለ-መጠይቅ በማቅረብ

የቃለ መጠይቅ አንዱ የጥናት መረጃ መሰብሰቢያ ስልት ሲሆን፣ ይህ ጥናት በመንገድ ፕሮጀክቶች ከሚመደብለት ከፍተኛ በጀት አንፃር ለጥናቱ መረጃ ይሰጣሉ ተብለው የሚታመንባቸው ባለሙያዎችና የስራ ኃላፊዎች፣ የመንገድ ፕሮጀክት ሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች፣ በፕሮጀክቱ ስፍራ ከሚገኙ የአስተዳደር አካላት እና የአካባቢ ነዋሪዎች ጋር በግልና በቡድን ውይይት ተከናውኗል፡፡

በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር 247/2003 ዓ.ም ከተሰጠው ሥልጣንና ተግባር መካከል አንቀጽ 7(7) መሠረት የሥራ ተቋራጭና የአማካሪነት ውሎችን ያዘጋጃል ወይም እንዲዘጋጁ ያደርጋል፣ ይዋዋላል፣ ሥራዎችን በየውላቸው መሠረት የሚከናወኑ መሆናቸውን በበላይነት ይቆጣጠራል ወይም በሌላ አካል ቁጥጥር እንዲካሄድ ያደርጋል፤ ስለሚል ከዚህ አንፃር ለተዘጋጁ ቃለመጠይቆች የሚከተሉት ምላሾች ተሰጥተዋል፡-

- የመንገድ ፕሮጀክቶችን ለመስራት የታቀደ እቅድ በጥላን ሚንስቴር ከፀደቀ በኋላ የዲዛይን ሥራ እንደሚከናወን፣ በአማካሪ መሐንዲስ አማካኝነት በግዥ መመሪያው መሰረት የጨረታ ግዥ እንደሚዘጋጅ፣ አስቀድመው ለሁለት ቀን የግዥ ጨረታ ማስታወቂያ በማውጣት ለሥራ ተቋራጮች እንደሚያስተዋውቁ፣ የጨረታ ውጤቱ ለሁሉም እኩል በደብዳቤ እንደሚሰጣቸው፣ አማካሪዎች የካምፓኒያቸው መረጃ (Profile) ታይቶ የተሻለ እቅድና ብቃት ያላቸውን በማወዳደር እንደሚመርጡ፣ ቅሬታ እስከ 5 ቀናት ማቅረብ እንደሚቻሉ፣ ቀጥሎም በተቋቋመው ቦርድ አማካኝነት የሚፀድቅ መሆኑን ገልፀዋል፡፡

➤ የአማካሪ ውሎችን በሌላ አካላት እንዲዘጋጅ የሚደረግ ከሆነ በራሳቸው ነፃና ገለልተኛ (Independent) በሆኑ ድርጅቶች ይዘጋጅ እንደነበር ተጠቁመው አሁን ግን በመ/ቤታቸው ብቻ እንደሚዘጋጅ ጠቅሰዋል፤ በሌላ አካል ቁጥጥር የሚደረግ ከሆነ ነፃና ገለልተኛ (Independent) በሆነ ድርጅት ቁጥጥር የሚካሄድ መሆኑን አስረድተዋል፡፡

➤ በየሳምንቱ በሚደረገው ውይይት፣ በወርሃዊ ሪፖርትና በመሬት ላይ ባለው ምልክታ በሥራ ተቋራጭ ላይ የአፈፃፀም ክፍተት ካለ እንዲያስተካክል ምክር ከተሰጠው በኋላ የማያሻሽል ከሆነ ውል እስከ ማቋረጥ የሚደርስ እርምጃ እንደሚወሰድ አብራርተዋል፡፡

➤ ዝቅተኛ አፈፃፀም እንዲኖራቸውና ለረጅም ጊዜ እንዲዘገዩ ከሚያደርጋቸው ምክንያቶች መካከል የተቋራጭ የአቅም ውስንነት፣ የግብዓት አቅርቦት እጥረት፣ የክፍያ መዘግየት፣ የዋጋ ግሽበት፣ ወዘተ. መሆናቸውን ጠቅሰው በየወሩ እየተገመገመ ያላቸውን አፈፃፀም እየታየ እንዲቀጥሉና እንዳይቀጥሉ የሚወሰን መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡

➤ የመንግስትን ተጨማሪ ወጪ ለማስቀረት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቁመው ወቅታዊ እርምጃ ያልተወሰደው በጦርነት ምክንያት የሥራ ተቋራጮች ሂሳባቸውን ማንቀሳቀስ ባለመቻላቸው መሆኑን ጠቁመው፣ አማራጩ ሌላ ጨረታ በማውጣትና ውል በማዘጋጀት ሥራውን ማስቀጠል መሆኑን አስገንዝበዋል፡፡

የፌዴራል መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው **አዋጅ ቁጥር 1263/2014 ዓ.ም** በከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር ሥልጣንና ተግባር አንፃር አንቀጽ 31(1)(ሐ) ሀገራዊ የመንገድ መሠረተ ልማት ሥራዎች ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታነትንና ፍትሐዊ ተደራሽነትን መሠረት ባደረገ መልኩ መከናወናቸውን ይከታተላል፤ 31(1)(ከ) በዲዛይን፣ በጨረታና፣ በኮንትራት ይዘት ላይ ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለበት ሥርዓት ይዘረጋል፤ አፈፃፀሙን ይከታተላል፤ የሚሉ ንዑስ አንቀጾች ያሉ ሲሆን ከዚህ አንፃር የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ተጠሪነቱ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ ከመሆኑ አኳያ የመንገድ ፕሮጀክቶችን በሚመለከት በእቅዱ መሠረት በትክክል ስለመከናወናቸው በምን መንገድ ትከታተላችሁ? የመንገድ ፕሮጀክቶችን በሚመለከት የተዘረጋው የተጠያቂነት ሥርዓት ምን ይመስላል? የመንገድ ፕሮጀክቶች የሚያጋጥማቸውን ችግሮች ለመፍታት የተደረገ ድጋፍ ካለ? በተለይም በተደጋጋሚ እየተቋረጡ ለሚቀጥሉና መንግስትን ለከፍተኛ ወጪ የዳረጉ መንገዶች ላይ የተወሰደ እርምጃ ካለ ቢገለጽ በሚል ዘርፉን ለሚመሩት የሚኒስቴር መ/ቤቱ የሥራ ኃላፊ ለቀረበላቸው ጥያቄ የሚከተሉት ምላሾች ሰጠዋል፡፡

በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የታቀደውን እቅድ ገምግመው የጋራ እቅድ አድርገው እንደሚሰሩ፣ በቋሚነት ክትትልና ድጋፍ እንደሚያደርጉ፣ ሊያልቁ የተቃረቡት መንገዶች ላይ በልዩ ትኩረት እንደሚሰሩ፣ ለመንገድ

ፕሮጀክቶች የተዘጋጀው መስፈርት ጠንካራ ስለሆነ የሀገር ውስጥ የሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች ከፍተኛ የአቅም ውስንነት ያለባቸው በመሆኑና ብዙዎች የማያሟሉ በመሆናቸው በጨረታው ሳይመረጡ እንደሚቀሩ፤ በተደጋጋሚ የተቋረጡ መንገዶችን ለማስቀጠልና በአካባቢው ለሚገለገለው ህብረተሰብ መፍትሄ ለመስጠት የተሻለ አቅም ያላቸው የልማት ድርጅቶች እንዲሰሩ የውሳኔ ሀሳብ በማቅረብ መፍትሔ እንዲሰጣቸው መደረጉን፤ የካሳ ክፍያ እንዲስተካከል የህግ ማሻሻያ የተደረገ መሆኑን አብራርተዋል፡፡ በአቋራጭ ለመበልፀግ የሚሞክሩ የሥራ ተቋራጮች፤ አማካሪዎችና መሐንዲሶች ለመከላከል አሠራራቸውን እያስተካከሉና እያዘመኑ መሆኑን ገልፀዋል፡፡

ለጥናቱ ሚና ካላቸው ተቋማት ውስጥ **የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን** አንዱ ሲሆን ዘርፉን ከሚመሩት ም/ዋና ዳይሬክተር እና መሪ ሥራ አስፈፃሚ እንዲሁም ከአንድ ባለሙያ ጋር በቡድንና በተናጠል ውይይት ተደርጓል፡፡ በባለሥልጣኑ ማቋቋሚያ **ደንብ ቁጥር 524/2015** ዓ.ም መሠረት ለባለሥልጣኑ ከተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት መካከል በአንቀጽ 7(3) በዲዛይን፤ በጨረታ፤ በኮንትራት ይዘትና በውል አስተዳደር እንዲሁም በግንባታ ጥራት እና ቁጥጥር ግልፅና ተጠያቂነት ያለው የአሠራር ሥርዓት እንደሚዘረጋ፤ አፈፃፀሙን እንደሚከታተል፤ እንደሚያረጋግጥ፤ እንደሚቆጣጠር፤ **በአንቀጽ 7(5)** መሠረት ለመሰረተ ልማት ሥራዎች ግንባታ ሞዴል፤ ስፔስፊኬሽን፤ የልኬት ሥርዓትና ማንዋል እንደሚያዘጋጅ፤ እንደሚያረጋግጥ፤ እንደሚቆጣጠር፤ **በአንቀጽ 7(6)** በጨረታና ውል መሠረት በዲዛይን፤ በዋጋ፤ በጥራትና በጊዜ ተሰርተው ስለመጠናቀቃቸው እና ርክክብ ስለመደረጉ የመከታተል፤ የመቆጣጠር እና የእርምጃ እንደሚወስድ፤ **በአንቀጽ 7(10)** የግንባታ ሞዴል ዋጋዎች እና የግምት መስሪያ ቀመሮች እንደሚያዘጋጅ፤ የዋጋ ግምቶች በአግባቡ ስለመዘጋጀታቸው የመቆጣጠር፤ የማረጋገጥ፤ እንዲሁም **በአንቀጽ 7(12)** መሥራት ለሚችሉ ሥራ ተቋራጮች፤ አማካሪዎችና በዘርፉ የሚሳተፉ ሌሎች ድርጅቶችን የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የመስጠት፤ የመቆጣጠር፤ የማገድ፤ የማሳገድ፤ የመሰረዝ፤ ወይም ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ የማድረግ፤ የሚሉ ንዑስ አንቀጾች አሉ፤ ከዚህ አንፃር ባለሥልጣኑ የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የሚሰሩ የመንገድ ፕሮጀክቶችን በሚመለከት ምን ምን እንደሰሩ ለቀረበላቸው ቃለ መጠይቅ የሚከተሉትን ምላሾች ሰጠዋል፡፡

ተቋሙ 2015 እንደ አዲስ የተቋቋመና የተደራጀ መሆኑን በመጠቀም በተሰጣቸው ሥልጣናን ተግባር መሠረት በሚፈለገው ደረጃ በትክክል አለመስራታቸውን ጠቅሰው፤ የፌደራል ዋና አዲተር በመንገድ ፕሮጀክቶች ላይ ያቀረበውን ችግር መነሻ በማድረግ የመስክ ምልክታ በማድረግ መፍትሔ ለመስጠት እንቅስቃሴ ላይ መሆናቸውን ገልፀዋል፡፡

4.3.2 የአዲት ቁጥጥር

ተቋሙ የውስጥ አዲት በየጊዜው አዲት እንደሚያደረግ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ "የፌዴራል መንግስት የግዥ አፈጻጸም መመሪያ **ክፍል 5 ንዑስ ቁጥር 24** መሰረት የመንግስት መስሪያ ቤቶች በዋጋ ማቅረቢያ የግዥ ዘዴ ግዥ ሲፈጽሙ በውድድሩ ተሳታፊ የሚሆኑት አቅራቢዎች ከአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የሚመረጡ ሆኖ እስከተቻለ ድረስ ቁጥራቸው ከሶስት ማነስ እንደሌለበት ይደነግጋል፡፡

ይሁን እንጂ የመ/ቤቱ **የ2016 ዓ.ም 4ኛ ሩብ ዓመት የውስጥ አዲት ሪፖርት** በመንገድ ፕሮጀክት የግዥ አፈጻጸም የአሰራር ግድፈት የተለመደና በተደጋጋሚ የሚታይ የግዥ መመሪያ ጥሰት ከመሆኑም ባለፈ ለብልሹ አሰራር መንገድ የሚከፍት በመሆኑ አሰራሩ ሊታረም ይገባል፡፡" የሚል አስተያየት መቅረቡን የአዲት ሪፖርት ሰነድ ያመለክታል፡፡

የፌዴራል ዋናው አዲተር የ2015 የአዲት ሪፖርት እንደሚያመለክተው በናሙና ከታዩ 10 የተቋረጡ የመንገድ ፕሮጀክቶች ውስጥ የ9 ፕሮጀክቶች ለመንግሥት ገቢ መደረግ የነበረበት 1,301,857,648.25 ለተቋራጮች የተከፈለ የቅድመ ክፍያ እና የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና ገንዘብ ለመንግሥት ገቢ ያልተደረገ ስለመሆኑ መረጃው ይገልጻል፡፡

በናሙና ከታዩ 10 የተቋረጡ ፕሮጀክቶች ውስጥ ተመልሰው ወደ ግንባታ የገቡ 4 የመንገድ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ባለመደረጉ በተደረገ ውለታ የመጀመሪያ የውል ዋጋ ብር 3,947,579,832.16 በድጋሚ ከሌላ ኮንትራክተር ጋር በተገባው የውል ዋጋ ብር 12,436,021,306.72 ሲሆን **ልዩነት ብር 8,488,441,474.56** ከፍተኛ የገንዘብ ልዩነት መኖሩ ያሳያል፡፡

በተጨማሪ የ2016 የአዲት ሪፖርት በናሙና ካያቸው 296 የመንገድ ፕሮጀክቶች ውስጥ **4 ዓመትና ከዚያ በላይ የዘገዩ** እና ከዚህ ውስጥ **127** ፕሮጀክቶች ያሉበትን ደረጃ የሚያሳይ **መረጃ ያልተገኘላቸው** መሆኑ፤ ከ267 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ በጀት የጠየቁ መሆኑ፤ በእቅድ ከተያዘ በጀት ብር 13.2 ቢሊዮን በላይ ተጨማሪ በጀት የወጣባቸው ከ180 በላይ የመንገድ ፕሮጀክቶች መኖራቸው፤ ከዚህ ውስጥ ከ75 በመቶ በላይ ተጨማሪ ወጪ የወጣላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች መኖራቸውን የፌዴራል ዋናው አዲተር ሪፖርት ያሳያል፡፡

4.3.3 የመስክ ምልክታ

ለጥናቱ የመጀመሪያ ደረጃ መረጃዎችን ለማሰባሰብ አንዱ ስልት ቃለ መጠይቅ ሲሆን ይህን መሠረት በማድረግ የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የቡታጅራ አካባቢ ግንባታ ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ፣ የመንገድ ሥራ ተቋራጭ መሐንዲሶች፣ የመንገድ ሥራ አማካሪ መሐንዲሶች፣ የአካባቢው መስተዳደር አካላት ኃላፊዎች እና የአካባቢ ነዋሪዎች ላይ ትኩረት በማድረግ እና በአካል መንገዱን በመመልከት መረጃው ተሰብስቧል፡፡

1. የአጣጥ ማዞሪያ-ጉንቸራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ የመንገድ ፕሮጀክት፡-





1.1 በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ለቡታጅራ አካባቢ ግንባታ ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ እና ሳይት መሐንዲሶች የቀረበ ቃለመጠይቅ፡ -

ለቀረበላቸው የተለያዩ ጥያቄዎች የሚከተሉትን ምላሾች ተሰጠዋል፤

የአጣጥ ማዞሪያ-ጉንቸራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ መንገድ የተመረጠው የአዋጭነት ጥናት ከተጠና በኋላ መሆኑንና ከአካባቢው ከፍተኛ ጠቀሜታ ያላቸው የተለያዩ ምርቶችን ወደ መሐል አገር ለማጓጓዝና ከሌላ አቅጣጫ የመጣ ምርትን ለማስራጨት እንደሚረዳ፤ የሳይት መሐንዲስ በቋሚነት መኖሩን፤ የጥራት መለኪያ ላብራቶሪ እንዳለ፤ ውጤቱም ጥሩ መሆኑን፤ የሰው ኃይል/የሠራተኛ ፍልስት/መቀያየር እንዳለ፤ በቂ ማሽነሪ እንደሌለ፤ የግብዓት አቅርቦት እጥረት መኖሩን ጠቅሰው፤ ለምሳሌ፡ -

በአሁኑ ወቅት የአጣጥ- ማዞሪያ የአፈር ሥራ (Earth work) ከ97.011 ኪ.ሜ ውስጥ **ከ43 ኪ.ሜ (44.33%) ያልተገነባ ሲሆን፤ ለአብነት፡ -**

የአፈር ሥራ (Earth work) 25.45%፤ የቤዝ ኮርስ (base course) 21.3 ኪ.ሜ፤ ሰብ ቤዝ (sub base) 26.17 ኪ.ሜ፤ ዋና መሠረት (Major structure) 68.71 ኪ.ሜ፤ አነስተኛ የፍሳሽ ማስወገጃ (Minor Drainage structure) 17.13 ኪ.ሜ፤ **አስፓልት (Asphalt) 21.37 ብቻ** የተሠራ በመሆኑ፤

የሥራ ተቋራጩ ከፍተኛ የአቅም ችግር እንዳለበት፤ በተደጋጋሚ ሥራ ሲቋረጥ የጊዜ መጓተት፤ ተጨማሪ ወጪ እና የተሰራው መንገድ መበላሸት በዋናነት የተከሰቱ ችግሮች መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡

1.2 የአጣጥ ማዞሪያ-ጉንቸራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ የመንገድ ሥራ ተቋራጭ መሐንዲስ የቀረበ ቃለመጠይቅ፡ -

በውሉ መሠረት በጊዜ ሰሌዳው እና በተያዘው በጀት ፕሮጀክቱ ስለመጠናቀቁ፤ ካልተጠናቀቀ ለምን እንደማይጠናቀቅ፤ ንዑስ ተቋራጮች እና አቅራቢዎች ስለመኖራቸው፤ በወቅቱ የክፍያ ስለመከፈሉ፤ ፕሮጀክቱን በምን ዓይነት የጨረታ ግዥ እንደተገኘ፤ ፕሮጀክቱ ለብልሹ አሰራር ያለውን ተጋላጭነት ምን ይመስላል የሚሉ ጥያቄዎች ቀርበው የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

የመንገድ ፕሮጀክቱ በጊዜ እንደማይጠናቀቅ፤ ምክንያቱም የዲዛይን ለውጥ፤ የግብዓት (የሲሚንቶ፤ የነዳጅ፤ ወዘተ.) እጥረት እንዳለ፤ የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ፤ በወቅቱ ክፍያ አለመፈፀም፤ ንዑስ ተቋራጭ እንደሌላቸው፤ በውድድር የጨረታ ግዥ እንደተገኘ ገልፀዋል፡፡

1.3 ለአጣጥ ማዞሪያ-ጉንቸራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ የመንገድ ሥራ አማካሪ መሐንዲስ የቀረቡ ቃለመጠይቅ፡ -

የዋጭነት (የወጪ ግምት) ጥናት ስለመጠናቱ፤ ሥራው ከመጀመሩ በፊት ውሎችን የመገምገም ሥራ ስለመሰራቱ፤ የሥራ ተቋራጩ በውሎ መሰረት አስፈላጊ መሳሪያዎችን አሟልቶ ስለመግባቱ፤ ፕሮጀክቱ ለሙስናና ብልሹ አሰራር ያለው ተጋላጭነት፤ በፕሮጀክቱ የሥራ ሂደት ለውጦችና ስጋቶች ሲኖሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ስለመደረጉ፤ አለመግባባቶች ካሉ የተፈታበት መንገድ፤ ከበጀት፤ ጊዜ እና አገልግሎት አንፃር እንዴት እንደሚታይ፤ ግልፅነትን ተላብሶ ከማከናወን አኳያ ምን እንደሚመስል የሚሉ ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡

ውሉን ተዋውለው ከጨረሱ በኋላ የመጡ መሆናቸውን ጠቁመው የዋጭነት (የወጪ ግምት) ጥናት ስለመጠናቱ መረጃው እንደሌላቸው፤ ሥራው ከመጀመሩ በፊት ውሉን እንዳልገመገመ፤ የሥራ ተቋራጩ መሳሪያዎችን አሟልቶ እንዳልገባ፤ አሁን ላይ ፕሮጀክቱ ለሙስናና ብልሹ አሰራር የተጋለጠ አለመሆኑን፤ ችግሮች ሲኖሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እንደሚያደርጉ፤ ነገር ግን ከውይይቱ በኋላ የተስማሙባቸው ጉዳዮች ተፈፃሚነት እንደሌላቸው፤ ጊዜው በጣም እንደተጓተተ፤ በመጓተቱ ምክንያት ደግሞ በበጀት ላይ ተፅዕኖ እንደሚያሳድር፤ ለህብረተሰቡም በወቅቱ አገልግሎት እንደማይሰጥ ምላሽ ሰጠዋል፡፡

1.4 ለአካባቢ ነዋሪዎች የቀረበ ቃለመጠይቅ፤

ስለመንገድ ፕሮጀክቱ ያወያያቸው አካል ስለመኖሩ፤ ስለመንገዱ ስለሚሰጠው ጠቀሜታ፤ የነበረው ብልሹ አሰራር ምን እንደሆነ፤ ቅሬታን ለመቀበል የሚያስችል ሥርዓት ስለመዘርጋቱ፤ ለማጠናቀቅ ለምን ረጅም ጊዜ እንደፈጀ፤ ፕሮጀክቱ በተያዘለት በጀት፤ ጊዜ፤ እና ለህብረተሰቡ ከሚሰጠው አገልግሎት አንፃር እንዴት እንደሚመለከቱት እና ግልፅነትን ተላብሶ ከማከናወን አኳያ ያላቸውን ሀሳብ እንዲያቀርቡ ለኗሪዎች ቃለመጠይቅ ቀርቧል፡፡

የቻይናው (ሻንዶግ ሃይ ዌይ ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን) በሚሰራበት ወቅት ከፍተኛ ብልሹ አሰራር እንደነበር (ቻይናውያን ከሆኑ የኮንትራክተሩ ሠራተኞች ጋር የአካባቢው ሠራተኞች በመመሳጠር የተለያዩ ማቴሪያሎችን (ነዳጅ፣ ብረት፣ ወዘተ.) ድልድይ አፍረሶ ብረቱን አውጥቶ እንደሸጡና ሌብነት እንደነበር፤ ቅሬታን ለመቀበል የሚያስችል ሥርዓት እንዳልተዘረጋ፤ ለማጠናቀቅ ረጅም ጊዜ የፈጀውም ሌብነት በመኖሩና በአግባቡና በፍጥነት ባለመሠራቱ መሆኑን አብራርተዋል፡፡

1.5 ለአካባቢው አስተዳደር አካላት የቀረበ ቃለመጠይቅ፡-

ምን ያህል የሥራ ተቋራጭ እና አማካሪዎች እንደተሳተፉ፤ አጠቃላይ በጀቱ ምን ያህል እንደሆነ፤ የተጀመረበትና የሚጠናቀቅበትን ጊዜ መቼ እንደሆነ፤ ከመጀመሩ በፊት ከህብረተሰቡ (ከሚመለከተው አካል) ጋር ስለጠቀሚታው፤ ስለበጀቱ፤ ወዘተ. የተደረገ ውይይት ካለ፤ መንገዱ የሚነካቸው የህብረተሰብ አካላት ካሳ ስለመከፈሉ፤ ካልተከፈለ ለምን፤ የክትትል፤ ድጋፍ፤ ግምገማ እና አፈፃፀም ሂደት ምን እንደሚመስል፤ የቀረቡ ጥቆማዎች ምን እንደሆኑ፤ ከተያዘለት በጀት፤ ጊዜ፤ እና አገልግሎት አንፃር እንዴት እንደሚታይ፤ ግልፅነትን ተላብሶ ወይም ከሙስናና ብልሹ አሠራር ነፃ ሆኖ ከማከናወን አኳያ ያላቸውን አስተያየትና ምላሽ እንዲሰጡ ቃለመጠይቅ ቀርቦላቸዋል፡፡

በፕሮጀክቱ ላይ ሁለት የሥራ ተቋራጮች እና ሁለት አማካሪዎች እንደተሳተፉ፤ አጠቃላይ በጀቱ፤ የተጀመረበትና የሚጠናቀቅበትን ጊዜ እንደሚታወቅ፤ መንገዱ የሚነካቸው የህብረተሰብ አካላት በከፊል ካሳ እንደተከፈለ፤ ቀሪ ክፍያዎች በአዲሱ መመሪያ መሠረት እንደሚከፈል፤ 3 ዞኖችንና ብዙ ወረዳዎችን የሚያገናኝ በመሆኑ ለህብረተሰቡ ከፍተኛ ተጠቀሚታ እንዳለው፤ የአካባቢው ህብረተሰብ ከፍተኛ አምራች ስለሆነ ምርቱን ወደ ማዕከል ለማድረስ፤ ከማዕከል ሽቀጦችን ለማስገባት ከፍተኛ ጠቀሚታ እንዳለው፤ የቀረቡ ጥቆማዎች እንደሌሉ፤ በተያዘለት ጊዜ ሰሌዳ መሰረት እየተሰራ ስላልሆነ ተጨማሪ በጀትና ጊዜ ሊጠይቅ እንደሚችል አብራርተዋል፡፡

2. የወራሴ-ቦጃበር የመንገድ ፕሮጀክት፡-





video_2025-05-30_13-34-05.mp4





ከአካባቢው አስተዳደር አካላት ጋር የተደረገ ውይይት



2.1. በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ለቡታጅራ አካባቢ ግንባታ ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅና ሳይት መሐንዲሶች የቀረቡ ቃለመጠይቅ፡ -

የመንገዱ ለምን እንደተመረጠ፤ የአዋጭነት ጥናት ስለመጠናቀቅ፤ የጥራት መለኪያ ላብራቶሪ ስለመኖሩ፤ የግብዓት አቅርቦት ምን እንደሚመስል፤ አጠቃላይ ሥራው ምን እንደሚመስል፤ የካሳ ክፍያ ስለመጠናቀቁ፤ በቂ ማሽኖች ስለመኖራቸው፤ የግንባታ ግብዓት ማምረቻ ሳይቶች ስለመሟላታቸው፤ ለሥራ ተቋራጮች ምን ያህል ወጪ እንደተደረገ፤ በተደጋጋሚ ሥራ ሲቋረጥ የተከሰተው ችግር ወይም ብልሹ አሠራር ምን እንደነበር፤ ፕሮጀክቱ ከበጀት፤ ጊዜና አገልግሎት አንፃር እንዴት እንደሚታይ፤ ግልጽነትንና ብልሹ አሠራርን ከመከላከል አኳያ ምን ይመስላል የሚሉ ጥያቄዎች ቀርበው የሚከተሉት ምላሾች ተሰጠዋል፡፡

መንገዱ የተመረጠው ከአካባቢው ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ጠቀሜታ ያላቸው ምርቶች በተለይም ቅመማ ቅመሞችን ወደ መሐል አገር ለማጓጓዝና ከጅማና ከሌሎች አካባቢዎች የሚመጡ ምርቶችን ለማስራጨት ከፍተኛ ጠቀሜታ ስላለው፤ የጥራት መለኪያ መኖሩን፤ የአስፓልት ፕላንት ማሽን በመበላሸቱ ለረጅም ጊዜ መቋረጡን፤ የግብዓት አቅርቦት አንፃር የነዳጅ አቅርቦት እጥረት መኖሩን፤ ለምሳሌ የአፈር ሥራ (Earth work) 80% የተሰራ ሲሆን ከ41.35 ኪ.ሜ ውስጥ 20 ኪ.ሜ (48.367%) አስፓልት ለመስራት ቢታቀድም እስካሁን 5 ኪ.ሜ. (25%) ብቻ የተሰራ ስለሆነ በተያዘለት ጊዜ ሰሌዳ መሰረት እንደማይጠናቀቅ፤ የካሳ ክፍያ አብዛኛው የተከፈለ መሆኑንና 190,000,000 ብር (አስራ ዘጠኝ ሚሊዮን ብር) አካባቢ ያልተከፈለ መሆኑን፤ ከመጀመሪያው ውል ውጪ ከህበረተሰቡ በቀረበው ጥያቄ መሰረት ጥናት በማድረግ 3 ኪ.ሜ ተጨማሪ መንገድ እየተሰራ መሆኑን፤ የግንባታ ግብዓት ማምረቻ ሳይቶች የተሟሉ መሆናቸውን፤ በየወሩ የፕሮጀክቱ ሂደት የሚያሳይ ሪፖርት

እንደሚዘጋጅ፣ ሥራ ተቋራጩ የአቅም ውስንነት እንዳለበት፣ በተደጋጋሚ ሥራ ሲቋረጥ የጊዜ መጓተት፣ ተጨማሪ ወጪ እና የተሰራው መንገድ ብልሽ የሚያጋጥመው መሆኑን አስገንዝበዋል፡፡

2.1. ለወራሴ-ቦጆበር የመንገድ ሥራ ተቋራጭ መሐንዲስ የቀረቡ ቃለመጠይቅ፡-

በውሉ ጊዜውና እና በተመደበለት በጀት ስለመጠናቀቁ፣ ካልተጠናቀቀ ለምን እንደማይጠናቀቅ፣ ንዑስ ተቋራጮች እና አቅራቢዎች ስለመኖራቸው፣ በወቅቱ የክፍያ ስለመከፈሉ፣ በምን ዓይነት የጨረታ ግዥ እንደተገኘ፣ ለብልሹ አሰራር ያለውን ተጋላጭነት ምን ይመስላል የሚሉ ጥያቄዎች ቀርበው የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

በውሉ መሠረት እንደማይጠናቀቅ፣ ምክንያቱም የወሰን ማስከበር ችግር አለመፈታቱ፣ በኮንትራክተሩ የአቅም ችግር፣ በዋጋ ንረት፣ በማሽነሪ፣ በግብዓት (የሲሚንቶ፣ የነዳጅ፣ ወዘተ.) እጥረት፣ በግልጽ ጨረታ ሳይሆን በቀጥታ ድርድር እንደተገኘ፣ ከገቡ 4 ወር ብቻ ስለሆነ ቅድመ ክፍያውንና እስካሁን የተከፈለውን ክፍያ እንደማያውቁት፣ ያሉት ማሸኖች በሚፈለገው ደረጃ እንደማይሰሩ ገልፀዋል፡፡

2.2. ለወራሴ- ቦጆበር የመንገድ ሥራ አማካሪ መሐንዲስ የቀረቡ ቃለመጠይቅ፡-

የዋጭነት(የወጪ ግምት) ጥናት ስለመጠናቀቁ፣ ሥራው ከመጀመሩ በፊት ውሎችን የመገምገም ሥራ ስለመሰራቱን፣ በምን ዓይነት የጨረታ ግዥ እንደተገኘ፣ ለሙስናና ብልሹ አሰራር ያለው ተጋላጭነት፣ ከበጀት፣ ጊዜ እና አገልግሎት አንፃር እንዴት እንደሚታይ፣ ግልፅነትን ተላብሶ ከማከናወን አኳያ ምን ይመስላል የሚሉ ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡

የዋጭነት(የወጪ ግምት) ጥናት ስለመጠናቀቁ መረጃው እንደሌላቸው፣ ሥራው ከመጀመሩ በፊት ውሉን እንደገመገሙት፣ ጨረታው በድርድር እንደገቡ፣ በአሁኑ ወቅት ፕሮጀክቱ ለሙስናና ብልሹ አሰራር የተጋለጠ አለመሆኑን፣ ችግሮች ሲኖሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በየወሩ ውይይት እንደሚያደርጉ፣ ተግዳሮቶችን በሚመለከት ደብዳቤ እንደሚጽፉ፣ ነገር ግን ከውይይቱ በኋላ የተስማሙባቸው ጉዳዮች ተፈፃሚነት እንደሌላቸው፣ ጊዜው በመጓተቱ ምክንያት በበጀት ላይ ተፅዕኖ እንደሚያሳድር ምላሽ ሰጠዋል፡፡

2.3. ለወራሴ- ቦጆበር አካባቢ ነዋሪዎች የቀረበ ቃለመጠይቅ፣

የነበረው ብልሹ አሰራር ምን እንደሆነ፣ ቅሬታን ለመቀበል የሚያስችል ሥርዓት ስለመዘርጋቱ፣ ለማጠናቀቅ ለምን ረጅም ጊዜ እንደፈጀ፣ የመንገድ ፕሮጀክቱ መጀመሩ በህብረሰቡ ዘንድ ያመጣው ለውጥ ምን እንደሆነ፣ ፕሮጀክቱ በተያዘለት በጀት፣ ጊዜ እና ለህብረተሰቡ ከሚሰጠው አገልግሎት አንፃር እንዴት እንደሚመለከቱት እና ግልፅነትን ተላብሶ ከማከናወን አኳያ ያላቸውን ሀሳብ እንዲያቀርቡ ለኗሪዎች ቃለመጠይቅ ቀርቧል፡፡

የተጀመረበትን ጊዜ እንደሚያስታውሱ፣ ስለሚቋረጥበት ምክንያት እውቅና እንደሌላቸው፣ ቅሬታን ለመቀበል የሚያስችል ሥርዓት እንደሌለ፣ የካሳ ክፍያው ከ7 ዓመት በላይ በመዘግየቱ አሁን ካለው የገበያ ዋጋ ጋር እንደማይጣጣም፣ ለማጠናቀቅ ረጅም ጊዜ የፈጀው ቀደም ሲል የሰሩት ብልሹ አሰራር ወይም የአሸዋና ጠጠር ሽቀባ/ሌብነት ያካሂዱ ስለነበር፣ በተባለው ጊዜ ስለማይጠናቀቅ ለህብረተሰቡ በፍጥነት አገልግሎት መስጠት የማይችል መሆኑን ኗሪዎች አብራርተዋል፡፡

2.4. የወራሪ- ቦጆበር አካባቢ ለአስተዳደር አካላት የቀረበ ቃለመጠይቅ፡-

ምን ያህል የሥራ ተቋራጭ እና አማካሪዎች እንደተሳተፉ፣ አጠቃላይ በጀቱ ምን ያህል እንደሆነ፣ የተጀመረበትና የሚጠናቀቅበትን ጊዜ መቼ እንደሆነ፣ መንገዱ የሚነካቸው የህብረተሰብ አካላት ካሳ ስለመከፈሉ፣ ካልተከፈለ ለምን እንደሆነ፣ የክትትል፣ ድጋፍ፣ ግምገማ እና አፈፃፀም ሂደት ምን እንደሚመስል፣ የቀረቡ ጥቆማዎች ካሉ እንዲገለጽ፣ ከተያዘለት በጀት፣ ጊዜ፣ እና አገልግሎት አንፃር አፈፃፀሙ ምን እንደሚመስል፣ ግልፅነትን ተላብሶና ሙስናንና ብልሹ አሠራርን ከመከላከል አኳያ ያላቸውን አስተያየትና ምላሽ እንዲሰጡ ቃለመጠይቅ ቀርቦላቸዋል፡፡

ሶስት የሥራ ተቋራጮች እና ሶስት አማካሪዎች እንደተሳተፉ፣ አጠቃላይ በጀቱ፣ የተጀመረበትና የሚጠናቀቅበትን ጊዜ እንደሚታወቅ፣ መንገዱ የሚነካቸው የህብረተሰብ አካላት በከፊል ካሳ እንደተከፈለ፣ የካሳ ክፍያው በወቅቱ ባለመከፈሉ የተወሰኑ ኗሪዎች በድንኳን እንደሚኖሩ፣ በየጊዜው ክትትልና ድጋፍ እንደሚደረግ፣ የአፈፃፀም ግምገማ እንደሚካሄድ ነገር ግን በሚፈለገው ፍጥነት እየተሰራ እንዳልሆነ፣ 20 ኪ.ሜ አስፓልት እንሰራለን ብለው እስካሁን 5 ኪ.ሜ. ብቻ እንደሰሩ፣ በመሆኑም ተጨማሪ ጊዜና በጀት እንደሚያስከትል፣ ወቅቱን ጠብቆ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንደማይሰጥ ጠቅሰው፣ አሁን ግልፅነትን ተላብሶ እየተከናወነ መሆኑን አብራርተዋል፡፡

5. የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች በርዕስ ጉዳይ

የመንገድ መሠረተ ልማት ፕሮጀክት ጥናት የግዥ ጨረታና ውል አስተዳደር አሠራር የተከናወነውን ለፌደራል የሥነምግባርና የፀረ-መስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1236/2013 ከተሰጠው ስልጣንና ተግባር በአንቀጽ 7(3) መሰረት በመንግስት መ/ቤቶች፣ በመንግስት የልማት ድርጅቶች እና በህዝባዊ ድርጅቶች ውስጥ ለመስናና ብልሹ አሰራር የተጋለጡ እና ሊጋለጡ የሚችሉ የአሰራር ሥርዓቶችን በማጥናት ወይም እንዲጠኑ በማድረግ የተሰጡ የመፍትሄ /የማሻሻያ/ ሃሳቦችን እንደሚቀርብ፣ ተግባራዊ መሆናቸውን እንደሚከታተል፣ በማይፈፅሙት ላይ ተገቢ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድ በህግ የመመርመርና የመክሰስ ስልጣን ላለው አካል እንደሚያቀርብ ተደንግጓል፡፡

በዚህ መሰረት ኮሚሽኑ የፌደራል መንግስት የመንገድ ፕሮጀክቶች የሆኑና በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር አሰሪነት ተጀምረው እየተቋረጡ የሚቀጥሉ የመንገድ መሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች የግዥ ጨረታና የውል አስተዳደር የአሠራር ሥርዓት ግልጽነት፣ ቁጥጥርና ክትትል፣ የሥራ ተቋራጮች ብቃት ምዘና እና ክትትል አፈፃፀም ክንውን እና ተቋርጠው ለቀጠሉ የመንግስት የመንገድ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን ለማጥናት አስፈላጊ የሆኑ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ እና በመተንተን በተከናወነው ጥናት መሠረት የሚከተሉት ዋና ዋና ግኝቶች ታይተዋል፡፡

- በ2017 በጀት ዓመት 167 የሚሆኑ ክለሳ ከተደረገባቸው 21 የመንገድ ፕሮጀክቶች ውስጥ 13ቱ ወይም 61.9% የሚሆኑት የመንገድ ፕሮጀክቶች ከ1-7 ዓመት እና በላይ ተጨማሪ ጊዜ የተጠየቀባቸው ሲሆን፣ ፊዚካል አፈፃፀማቸው ከ50% በታች መሆኑ፣
- የ9 የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች በንጽጽር ሲታዩ በመጀመሪያው እቅድ ጠቅላላ ዋጋቸው ብር 18.172 ቢሊዮን ሲሆን በተከለሰው እቅድ ብር 26.23 ቢሊዮን በላይ ደርሷል፡፡ በዚህ ምክንያት በልዩነት ከብር 8.06 ቢሊዮን በላይ ተጨማሪ ወጪ የተደረገ መሆኑን፣
- ከ21 የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች መካከል በተያዘላቸው በጀትና ጊዜ ያልተጠናቀቁ፣ ተጨማሪ ወጪን የጠየቁ፣ ፕሮጀክቶችን በጊዜው ለማጠናቀቅ የክትትልና የቁጥጥር ክፍተት እንዳለ መረጃዎች የሚያሳዩ መሆኑ፣

5.1 የግዥ ጨረታ በሚመለከት

በናሙና በተመረጡ ሁለቱ የመንገድ ፕሮጀክቶች በግልጽ ጨረታ መካሄዱን፣ የግዥ ጨረታ ማስታወቂያ መውጣቱን፣ የጨረታ ሰነድ በመሸጥ አሸናፊዎችንና አማካሪዎች መለየታቸውንና አብዛኛው የወሰን ማስከበር ክፍያ መፈፀሙን በሰነድ መረጃዎች ተረጋግጧል፡፡

በሌላ በኩል፡-

- የመጀመሪያው ውል በመቋረጡ በተደጋጋሚ ጨረታ መውጣቱ ለተጨማሪ ወጪ፣ የጊዜና የንብረት ብክነት እንዲሁም የተሠራው ሥራ ለብልሽት መዳረጉ፤
- በአጠቃላይ የተቋሙ የመንገድ ግዥ ጨረታ አካሄድ በመጀመሪያው የግዥ እቅድ መሠረት አለመካሄድ፣ የተሟላ ጥናት ሳያካሄዱ ግዥ መፈፀሙን ያመለክታል፡፡ እነዚህ ክፍተቶች ተቋሙ የተመደበለትን በጀት በአግባቡና አስፈላጊ ለሆኑ ጉዳዮች እንዳይጠቀም ከማድረጉ ባሻገር በተደጋጋሚ የግዥ ጨረታ በማካሄድ ክፍተኛ ተጨማሪ ወጪ እንዲያወጣና ጊዜ እንዲባክን አድርጎታል፡፡ የመንግሥትን የግዥ ጨረታ አሠራርን በጥንቃቄና በጥናት አለመዘርጋት በጨረታ ግዥ ሥርዓቱ ውስጥ ብልሹ አሠራሮች የተከሰቱ መሆኑን ያሳያል፡፡

5.2 የውል አስተዳደር በሚመለከት

1. የአጣጥ ማዘሪያ-ጉንቻራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ የመንገድ ፕሮጀክት፡-

- የመጀመሪያው ሥራ ተቋራጭ ሥራውን በ42 ወራት ውስጥ አጠናቆ ለማስረከብ ውል መግባቱን፣ አማካሪው ምክር ለመስጠት ውል መፈፀሙን፣ የሥራ ተቋራጭ ደካማ አፈፃፀም ያስመዘገበ በመሆኑ ሥራውን ሳያጠናቅቅ አቋርጦ የወጣ መሆኑን፤
- ለሁለተኛ ጊዜ በ38 ወራት ሰርቶ ለማጠናቀቅ ውል መግባቱንና የመንገድ ፕሮጀክቱ በሰኔ ወር 2017 ዓ.ም መጨረሻ **34.86 ፊዚካል እና 47% ፋይናንሻል** አፈፃፀም ላይ እንደሚገኝ ከሪፖርት መረጃዎች ለመረዳት የተቻለ መሆኑ፡፡
- በአማራ መንገድ ሥራዎች ሥራ ተቋራጭ መሐንዲስ መግለጫ እስከ ጥር 30 ቀን 2017 ዓ.ም መጨረሻ **54.4%** መድረሱን ቢጠቁሙም ከሪፖርት መረጃው ጋር የማይጣጣም መሆኑ፤
- የመጀመሪያው የሥራ ውል በመቋረጡ ምክንያት ለሻንዶግ ሃይዌይ **ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ግሩፕ** ከተከፈለው የቅድመ ክፍያ ብር **233,059,918.90** (ሁለት መቶ ሰላሳ ሶስት ሚሊዮን አምሳ ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ አስራ ስምንት ከ90/100 ብር) ውስጥ ውሉ ሲቋረጥ መመለስ ያለበት ብር **180,051,945.97** (አንድ መቶ ሰማንያ ሚሊዮን አምሳ አንድ ሺ ዘጠኝ መቶ አርባ አምስት ከ97/100 ብር) ተመላሽ

እንዳልተደረገ እና ውል የተገባው ብር 117,823,523.09 (አንድ መቶ አስራ ሰባት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሃያ ሦስት ሺህ አምስት መቶ ሃያ ሦስት ከ09/100) የመልካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና በውሉ መሰረት ገቢ ያልተደረገ መሆኑ፤

- የመጀመሪያው የአማካሪ ውል ብር 20,670,100.00 (ሃያ ሚሊዮን ስድስት መቶ ሰባ ሺህ አንድ መቶ ሲሆን የመጀመሪያው ውል በመቋረጡ ምክንያት ለሁለተኛው የአማካሪነት ብር 21,552,782.50 (ሃያ አንድ ሚሊዮን አምስት መቶ ሃምሳ ሁለት ሺህ ሰባት መቶ ሰማንያ ሁለት ከ50/100) ተጨማሪ ወጪ መደረጉ፤
- በውሉ መሠረት መጠናቀቅ በሚገባው ዓመት ላይ ውሉ እንዲቋረጥ የተደረገ መሆኑን፤
- የሥራ ተቋራጮችና የአማካሪ ድርጅቶች ውል ሲቋረጥ የመልካም ስራ አፈፃፀም ዋስትና ገንዘብ ገቢ ያልተደረገ መሆኑ፡፡
- ለተጨማሪ ወጪ የዳረገው የመንገድ የፕሮጀክት ግንባታ ሥራዎች በተገባላቸው ውል መሰረት አለመጠናቀቃቸው የክትትልና ቁጥጥር ሚናው አነስተኛ መሆኑን እና የተጠናከረ የተጠያቂነት ሥርዓት አለመዘርጋቱን ለመስናና ብልሹ አሠራር የተጋለጠ መሆኑን ያመለክታል፡፡

2. የወራሴ-ቦጆበር የመንገድ ፕሮጀክት፡-

- የመጀመሪያው ውል ከአሸናፊው ሥራ ተቋራጭ ጋር በብር 458,445,650.00 (አራት መቶ ሃምሳ ስምንት ሚሊዮን አራት መቶ አርባ አምስት ሺህ ስድስት መቶ ሃምሳ) የተዋዋለ ቢሆንም በውሉ መቋረጥ ምክንያት ለሁለተኛው ውል በብር 795,000,000 (ሰባት መቶ ዘጠና አምስት ሚሊዮን) በተጨማሪ የተዋዋለ ሲሆን፤ የሁለተኛው ውል በመቋረጡ ምክንያት ደግሞ ለሦስተኛው ውል በብር 2,777,252,940.36 (በሁለት ቢሊዮን ሰባት መቶ ሰባ ሰባት ሚሊዮን ሁለት መቶ ሃምሳ ሁለት ሺህ ዘጠኝ መቶ አርባ ከ36/100) በተጨማሪ የተዋዋለ መሆኑ፤
- የመጀመሪያው አማካሪ በብር 19,965,211.85 (በአስራ ዘጠኝ ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ስልሳ አምስት ሺህ ሁለት መቶ አስራ አንድ ከ85/100) ውል የተፈፀመ ሲሆን ውሉ ሲቋረጥ ከሁለተኛው አሸናፊ አማካሪ ጋር በብር 18,451,520.00 (አስራ ስምንት ሚሊዮን አራት መቶ አምሳ አንድ ሺህ አምስት መቶ ሃያ) ተጨማሪ የሥራ ውል የተፈራረመ መሆኑን፤ እንዲሁም ሁለተኛው አሸናፊ አማካሪ ሲቋረጥ ከሦስተኛው አማካሪ ጋር በብር 12,401,743.75 (አስራ ሁለት ሚሊዮን አራት መቶ አንድ ሺህ ሰባት መቶ አርባ ሦስት ከ75/100) ተጨማሪ የሥራ ውል የተዋዋለ መሆኑ፤

- የመጀመሪያውና ሁለተኛው የሥራ ውል በመቋረጡ ምክንያት በልዩነቱ ብር 2,318,807,290.36 (ሁለት ቢሊዮን ሦስት መቶ አስራ ስምንት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሰባት ሺህ ሁለት መቶ ዘጠና 36/100) ተጨማሪ ወጪ የወጣ መሆኑ፤
- ለማርካን ትሬዲንግ ኃ.የተ.የግ.ማህበር ከተከፈለው የቅድመ ክፍያ ብር 159,000,000.00 (አንድ መቶ አምሳ ዘጠኝ ሚሊዮን ብር) ውስጥ ብር 79,500,000.00 (ሰባ ዘጠኝ ሚሊዮን አምስት መቶ ሺህ) ለመንግስት ተመላሽ እንዳልተደረገና ውል የተገባው የመልካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና በውሉ መሰረት ገቢ ያልተደረገ መሆኑ፤
- ውሎቹ ከተቋረጡ በኋላ በድጋሚ ውል ሳይዋዋሉ ለረጅም ጊዜ መቆየቱ የተሠራው ሥራ ለብልሽት የሚያጋልጥና ለተጨማሪ ወጪ የተዳረገ መሆኑ፤
- የወራቤ-ቦጀበር የመንገድ ፕሮጀክት የአዋጭነት ጥናት ያልተጠና መሆኑ፤
- ሶስተኛው የወራቤ-ቦጀበር መንገድ ፕሮጀክት ያለጨረታ በቀጥታ በውሳኔ የተሰጠ መሆኑ፤
- የመጀመሪያውና ሁለተኛው ውል በመቋረጡ በተደጋጋሚ ጨረታ መውጣቱ ለተጨማሪ ወጪ፣ የጊዜና የንብረት ብክነት እንዲሁም የተሠራው ሥራ ለብልሽት መዳረጉ፤

5.3 ቃለ-መጠይቅ በሚመለከት

5.3.1 የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር፡-

- የተቋራጭ የአቅም ውስንነት፣ የግብዓት አቅርቦት እጥረት፣ የክፍያ መዘግየት፣ የዋጋ ግሽበት ዝቅተኛ አፈፃፀም እንዲኖራቸውና ለረጅም ጊዜ እንዲዘገዩ ያደረጋቸው መሆኑ፤
- የአማካሪዎችን የጨረታ ውድድር በተመለከተ በ “Shortlist” የተሻለ አቅምና ብቃት ያላቸው በሚል የሚመረጡ መሆኑ፤

5.3.2 ከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር፡-

- በየኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የታቀደውን እቅድ በመገምገም የጋራ እቅድ አድርገው የሚሰሩ መሆኑ፤
- በቋሚነት የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ክትትልና ድጋፍ የሚያደርጉ መሆኑ፤
- የሀገር ውስጥ የሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች ከፍተኛ የአቅም ውስንነት ያላቸው በሚል ብዙ ጊዜ በጨረታው የማይመረጡ መሆናቸው፤

5.3.3 የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን፡ -

- የዲዛይን፣ የጨረታ፣ የኮንትራት ይዘትና በውል አስተዳደር እንዲሁም በግንባታ ጥራት እና ቁጥጥር ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለው የአሠራር ሥርዓት አለመዘርጋቱን፣ አፈፃፀሙን አለመከታተሉን፣ ያላረጋገጠና ያልተቆጣጠረ መሆኑ፤
- በጨረታና ውል መሰረት በዲዛይን፣ በዋጋ፣ በጥራትና በጊዜ ተሰርተው ስለመጠናቀቃቸው እና ርክክብ ስለመደረጉ ያልተከታተለ፣ ያልተቆጣጠረ፣ የእርምት እርምጃ ያልወሰደ መሆኑ፤
- የዋጋ ግምቶች በአግባቡ ስለመዘጋጀታቸው ያልተቆጣጠረ፣ ያላረጋገጠ መሆኑ፤
- መሥራት ለሚችሉ የመንገድ ሥራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎችና በዘርፉ የሚሳተፉ ሌሎች ድርጅቶችን የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት በደንብ ለይቶ ያልሰጠ፣ ያልተቆጣጠረ፣ ያላገደ፣ ያልሰረዘ፣ ወይም ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ያላደረገ መሆኑ፤

5.4 ኦዲትን በሚመለከት

5.4.1 የተቋሙ የውስጥ ኦዲት፡ -

- በየጊዜው ኦዲት እንደሚደረግ መረጃዎች የሚያሳዩ መሆናቸው፤
- የግዥ አፈጻጸም መመሪያው ግዥ ሲፈጽሙ በውድድሩ ተሳታፊ የሚሆኑት አቅራቢዎች እስከተቻለ ድረስ ቁጥራቸው ከሶስት ማነስ እንደሌለበት ቢገልጽም የመ/ቤቱ የ2016 ዓ.ም 4ኛ ሩብ ዓመት የውስጥ ኦዲት ሪፖርት በመንገድ ፕሮጀክት የግዥ አፈፃፀም የአሰራር ግድፈት የተለመደና በተደጋጋሚ የሚታይ የግዥ መመሪያ ጥስት ከመሆኑም ባለፈ ለብልሹ አሰራር መንገድ የከፈተ መሆኑ፤

5.4.2 የፌደራል ዋናው ኦዲተር፡ -

- የፌደራል መንገዶች አስተዳደር ያካሄደው የ2015 የኦዲት ሪፖርት እንደሚያመለክተው በናሙና ከታዩ 10 የተቋረጡ የመንገድ ፕሮጀክቶች ውስጥ የ9 ፕሮጀክቶች በድምሩ ብር **1,301,857,648.25** (አንድ ቢሊዮን ሶስት መቶ አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሃምሳ ሰባት ሺ ስድስት መቶ አርባ ስምንት ከ25/100) ለመንግስት ገቢ አለመደረጉ፤
- ለተቋራጮች የተከፈለ የቅድመ ክፍያ እና የመልካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና ገንዘብ ለመንግሥት ገቢ ያልተደረገ መሆኑ፤

- በናሙና ከታዩ 10 የተቋረጡ ፕሮጀክቶች ውስጥ ተመልሰው ወደ ግንባታ የገቡ 4 የመንገድ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ባለመደረጉ በድጋሚ ከሌላ ኮንትራክተር ጋር በተደረገ ውለታ ከፍተኛ የገንዘብ ልዩነት **ብር 8,488,441,474.56** (ስምንት ቢሊዮን አራት መቶ ሰማንያ ስምንት ሚሊዮን አራት መቶ አርባ አንድ ሺህ አራት መቶ ሰባ አራት ከ56/100) መረጃው የሚያሳይ መሆኑ፤
- የ2016 ዋናው አዲተር ሪፖርት በናሙና ካያቸው 296 የመንገድ ፕሮጀክቶች ውስጥ 4 ዓመትና ከዚያ በላይ የዘገዩ እና ከዚህ ውስጥ 127 ፕሮጀክቶች ያሉበትን ደረጃ የሚያሳይ መረጃ ያልተገኘላቸው እና ከ267 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ በጀት የጠየቁ መሆኑ፤
- በእቅድ ከተያዘ በጀት ብር 13.2 ቢሊዮን በላይ ተጨማሪ በጀት የወጣቸው ከ180 በላይ የመንገድ ፕሮጀክቶች መኖራቸው፤ ከዚህ ውስጥ ከ75 በመቶ በላይ ተጨማሪ ወጪ የወጣላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች መኖራቸው፤

5.5 የመስክ ምልክታ

- መስክ ምልክታ በውሉ መሰረት በቂ መሳሪያዎች/ማሽኖች ተሟልተው ባለመቅረባቸው፤ ያሉትም ቢሆን በብልሽት ለረጅም ጊዜ በመቆየታቸው እና በቂ ክትትልና ቁጥጥር ባለመደረጉ በፕሮጀክቱ ላይ ከፍተኛ የገንዘብና የጊዜ ብክነት ከማስከቱ ባሻገር ለሙስናና ብልሹ አሠራር የተጋለጠ መሆኑ፤ ለአብነት፡ -
- የአፈር ሥራ (Earth work) 25.45%፤ የቤዝ ኮርስ (base course) 21.3 ኪ.ሜ፤ ሰብ ቤዝ (sub base) 26.17 ኪ.ሜ፤
- ዋና መሠረት (Major structure) 68.71 ኪ.ሜ፤ አነስተኛ የፍላሽ ማስወገጃ (Minor Drainage structure) 17.13 ኪ.ሜ፤ አስፓልት (Asphalt) 21.37 ኪ.ሜ ብቻ የተሠራ ሲሆን በውሉ መሠረት የማይጠናቀቅ መሆኑ፤
- የወራቤ-ቦጀበር ሶስተኛው ሥራ ተቋራጭ ፕሮጀክቱን በጨረታ ግዥ ውድድር ሳይሆን በቀጥታ ድርድር የተገኘ መሆኑ፤ ለምሳሌ፡ -
- የአፈር ሥራ (Earth work) 80% የተሰራ ሲሆን፤ ከ41.35 ኪ.ሜ ውስጥ 20 ኪ.ሜ (48.367%) አስፓልት ለመስራት ቢያቅዱም እስካሁን 5 ኪ.ሜ. (25%) ብቻ የተሰራ ሲሆን፤ በተያዘለት ጊዜ ሰሌዳ መሰረት እየተሰራ ስላልሆነ ተጨማሪ ወጪና ጊዜ የሚጠይቅ መሆኑ፤
- የካሳ ክፍያ ከ7 ዓመት በላይ በመዘግየቱ አሁን ካለው የገብያ ዋጋ ጋር የማይጣጣም ስለሆነ የአካባቢው ኗሪዎችን ለቅሬታና ለኪሳራ የዳረጋቸው መሆኑ፤

- በመጨረሻ በተያዘው ውል የአጣጥ-ማዞሪያ የመንገድ ፕሮጀክት የካቲት 2018 ዓ.ም ለማጠናቀቅ ውል የተፈፀመ ቢሆንም ተጨማሪ ሁለት ዓመት የሚሆን ጊዜ እንደሚያስፈልገው፤ እንዲሁም፡ -
- ወራቢ-ቦጀበር የመንገድ ፕሮጀክት ደግሞ መስከረም 2018 ዓ.ም ለማጠናቀቅ ውል የተያዘ ቢሆንም ተጨማሪ ከዘጠኝ ወራት በላይ ጊዜ የሚያስፈልገው መሆኑ፤
- በአጠቃላይ ሁለቱ የመንገድ ፕሮጀክቶች እ.ኤ.አ ከግንቦት 06/2017 እና እ.ኤ.አ ከህዳር 19/2015 ጨረታ ወጥቶ ተዋውለው ወደ ሥራ የገቡ ቢሆንም ለ10 ዓመትና በላይ በመቆየታቸው ከፍተኛ የጊዜና የሀብት ብክነት ያስከተሉ መሆናቸውን በቃለ-መጠይቅ፣ በሰነዶችና በመስክ ምልክታ ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡

6. የጥናቱ ምክረ-ሐሳብ፤

ከላይ የተጠቀሱትን የጥናት ግኝቶች ለማሻሻል የሚረዱ ምክረ ሀሳቦች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡

6.1 የፌደራል መንገዶች አስተዳደር፡ -

- በአንድ መንገድ ላይ በተደጋጋሚ የግዥ ጨረታ የሚካሄድ ስለሆነ ይህንን ለማስቀረት የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችን በመሥራትና የተሟላ ጥናት በማካሄድ ያሉ ብልሹ አሠራሮችና ክፍተቶችን በመሙላት ለተቋሙ የተመደበውን በጀት ለተመደበለት ዓላማ ቢውል፤
- የግዥ አፈፃፀም መመሪያን መጣስ ለብልሹ አሰራር መንገድ የሚከፍት ከመሆኑም ባሻገር በህግ የሚያስጠይቅ ስለሆነ የመንግስትን የግዥ አፈፃፀም መመሪያን መሠረት ያደረገ ግዥ ቢፈፀም፤
- ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በመንግስት በጀት እንዲገነቡ ውል የተያዘላቸውን የመንገድ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን አጠቃላይ መረጃ በመያዝ በፕሮጀክቶች መቋረጥ እየደረሰ ያለውን ከፍተኛ ተጨማሪ ወጪ፣ ሙስና (የገንዘብና የንብረት ብክነት) እና የአገልግሎት አቅርቦት ችግር ከመሰረቱ ሊፈታ የሚያስችል አሰራር ሥርዓት ዘርግቶ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ኃላፊነታቸውን የማይወጡ ሥራ ተቋራጮች ላይ የእርምት እርምጃ የሚወሰድበት አሰራር ተግባራዊ ቢደረግ፤
- ለመንገድ ፕሮጀክቶች መልካም አፈፃፀም ሲባል የመንግስትን የመንገድ ፕሮጀክቶች የሚሰሩ ተቋራጮች አስቀድመው በወሰዱት ውል መሰረት የመንገድ ፕሮጀክት ላይ ያሳዩት አፈፃፀም በቀጣይ የሚወዳደሩበት ፕሮጀክት ለማሸነፍ እንደመስፈርት እንዲገባ በማድረግ ተቋራጮችን የያዙትን ፕሮጀክት ጊዜውንና

ጥራቱን ጠብቀው በኃላፊነት መሥራት ለቀጣይ ሥራዎች ዋስትና መሆኑን እንዲገነዘቡ የሚያስችል የአሰራር ሥርዓት ሊዘረጋ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ቢዘጋጅ፤

- የመንገድ ሥራዎች ውለታቸው ተቋርጦ ረጅም ጊዜ አስቆጥረው ለዘላቂ የጥራት ችግርና ለድጋሚ ጥገና እየተጋለጡ ስለሆነ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይቶችን በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመፍትሔ አቅጣጫዎችን ቢያስቀምጥ፤
- በገቡት ውል መሰረት ግዴታቸውን ሳይወጡ የመንገድ ፕሮጀክቶችን አቋርጠው ከሄዱ ሥራ ተቋራጮች ለመንግስት ገቢ መደረግ የነበረበት የመልካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና በወቅቱ ገቢ እንዲደረግ ከመንገድ ፕሮጀክት ባለቤቶች እና ከሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ጠንካራ የክትትል ሥራ ቢሠራ፤
- ጠንካራ ክትትል በማድረግ ለተቋረጡ የመንገድ ፕሮጀክቶች የተከፈለው የቅድመ ክፍያ ተመላሽ ሆኖ ለሌሎች የልማት ሥራዎች እንዲውል ቢደረግ፤
- በደንብ ቁጥር 247/2003 በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት በመንግስትም ሆነ በግል ድርጅቶች የሚሰሩ የመንገድ ስራዎች ሲሰሩ በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ጉዳት ለመከላከል የሚያስችል ጠንካራ ቁጥጥርና ክትትል በማድረግ ኃላፊነቱን ቢወጣ፤
- የሥራ ውሎች ሲቋረጡ የአማካሪ ውሎችም ተጨማሪ ወጪ ከመደረጉ በፊት ቢቋረጥ፤
- ደካማ አፈፃፀም ወይም በሌላ ምክንያት ሥራ ሲቆም ረጅም ጊዜ ሳይወስድ ወዲያኑ ውሉን ማቋረጥ ቢቻል፤ ደካማ አፈፃፀም ያስመዘገበ እና ሥራውን ሳያጠናቅቅ አቋርጦ የወጣ ሥራ ተቋራጭ ላይ ወቅታዊ የእርምጃ እርምጃ ቢወሰድ፤
- የመንገድ የፕሮጀክት ግንባታ ሥራዎች በተገባላቸው ውል አለመጠናቀቃቸው የክትትልና ቁጥጥር ሚናው አነስተኛ መሆኑን እና የተጠናከረ የግልጽነትና የተጠያቂነት ሥርዓት አለመዘርጋቱን ስለሚያመለክት ይህ ቢሻሻል፤
- የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር እና የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን ፊዚካል እና ፋይናንሻል አፈፃፀም መረጃዎች የማይመሳሰሉ በመሆናቸው ተናቦና ተቀናጅቶ ቢሰራ፤
- ውሎች ከተቋረጡ በኋላ ጨረታ አውጥቶ በድጋሚ ውል ለመዋዋል ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ ስለሆነ ይህን በማሳጠር የገንዘብ፣ የጊዜና የጉልበት ብክነት መቀነስ ቢቻል፤
- በመንገድ ሥራ ተቋራጭነት ዘርፍ ፈቃድ ወስደው እየተንቀሳቀሱ ለሚገኙ የውጭ አገር ሥራ ተቋራጮች በተቀመጠው መመሪያ መሰረት የብቃት ማረጋገጫ በመስጠት/እንዲሰጥ በማድረግ በሌሎች የሀገሪቱ ህጎች

ላይ ለውጭ አገር ድርጅቶች የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎችን በተመለከተ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት (ከፌደራል ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን) ጋር በቅንጅት በመስራት ጠንካራ ቁጥጥርና ክትትል በማድረግ ሙስናን መከላከል ቢቻል፤

- በመንገድ የስራ ተቋራጭነት የብቃት ማረጋገጫ ለመውሰድ እና ደረጃቸውን ለማሳደግ የሚመጡ ሥራ ተቋራጮች በሰነድ የሚያቀርቧቸው መሳሪያዎች፣ ተሽከርካሪዎችና የሰው ኃይል በአካል መኖራቸውን የሚያረጋግጥበት፣ ከተሰጣቸው ደረጃ ውጭ የሚሰሩ የሥራ ተቋራጮች እንዳይኖሩ፣ እንዲሁም የብቃት ማረጋገጫቸውን ለሌላ አካል አሳልፈው የሚሰጡ የስራ ተቋራጮችን በቅድሚያ ሙስና ለመከላከል የሚያስችል፤ ወደ ህገ ወጥ ሥራ ገብተው ሲገኙም እርምጃ የሚወሰድበት የክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ቢደረግ፤
- የፌደራል መንገዶች አስተዳደርና የሚመለከታቸው አካላት እድሳት ለማድረግ የሚመጡ ሥራ ተቋራጮች በሰነድ የሚያቀርቧቸው ማሽከሪዎችና ተሽከርካሪዎች እንዲሁም የሰው ኃይል በአካል መኖራቸው በክትትልና ቁጥጥር ሪፖርት ከተረጋገጠ በኋላ እድሳት ቢደረግ፤
- በፌደራል፣ በክልሎች እና በከተማ አስተዳደሮች ያለው በየደረጃው የሚከናወነው የስራ ተቋራጮች የብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ፣ የቁጥጥር እና የምዝገባ ሥራ ተመጋጋቢና ተደጋጋፊ በሆነ መልኩ ለመምራት የሚያስችል ተመሳሳይ ስታንዳርድ በማዘጋጀት ወጥ በሆነ መልኩ እንዲጠቀሙበት ማድረግ ቢቻል፤
- የመንገድ ፕሮጀክቶችን አጠቃላይ መረጃ እንደ ሀገር መዝግቦ በመያዝ ክትትል ለማድረግ የሚያስችል የፌደራሉን እና የክልሎችን/የከተማ አስተዳደሮች ሚና የለየ፣ የሥራ ተቋራጮችን መብትና ግዴታ በግልፅ ያስቀመጠ አስገዳጅ የፕሮጀክት ምዝገባ መመሪያ በማዘጋጀት እና ተግባራዊ በማድረግ አሁን እየታየ ያለውን የፕሮጀክቶች የአፈፃፀም ክፍተት፣ ሙስናና ብልሹ አሰራር እንዲሁም እንደሀገር ያለውን የተደራጀ የመረጃ እጥረት እንዲቀረፍ ቢደረግ፤
- የፌደራል መንገዶች አስተዳደር በፌዴራል መንግስት በጀት የመንገድ ፕሮጀክቶች ያሉበትን ወቅታዊ መረጃ በመያዝ ጠንካራ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የመንግስትን ከፍተኛ ተጨማሪ የገንዘብ ወጪና ብክነት ከሙስና እና ብልሹ አሠራር በመታደግ ተጠቃሚዎችን ከፕሮጀክቶቹ ወቅታዊ አገልግሎት እንዲያገኙ ቢደረግ፤
- የፌደራል መንገዶች አስተዳደር የመንገዶችን አጠቃላይ መረጃ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ አንድ ወጥ የመረጃ ቋት (data base) አደራጅቶ በመያዝ ራሱም ሆነ ሌሎች የመረጃው ተጠቃሚ አካላት እንዲጠቀሙበት በማድረግ፣ በሀርድ ኮፒ ያሉትን ወደ ሶፍት ኮፒ ቀይሮ በመያዝ እና በሀርድ ኮፒ ያሉትንም ከብልሽት እንዲጠበቁ ቢደረግ፤

- የፌደራል መንገዶች አስተዳደር ከባለድርሻ አካላት ጋር ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ትስስር እና ጠንካራ ግንኙነት በማድረግ በጋራ ሊፈቱ የሚችሉ የሙስናና ብልሹ አሠራር ችግሮችን ቢቀርፍ፤
- የተቋራጭ የአቅም ውስንነት፣ የግብዓት አቅርቦት እጥረት፣ የክፍያ መዘግየት፣ የዋጋ ግሽበት ዝቅተኛ አፈፃፀም እንዲኖራቸውና ለረጅም ጊዜ እንዲዘገዩ የሚያደርጋቸው ስለሆነ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችን በመሥራት የተዘረዘሩ ችግሮችን ፈጥኖ መፍታት ቢቻል፤
- የሀገር ውስጥ የሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች ከፍተኛ የአቅም ውስንነት ያለባቸው ስለሆነ ከውጪ ሀገር ተጫራቾች ጋር ተወዳድረው እንዲያሸንፉ የሚመለከታቸው (ከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን እና የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር) በመተባበር የአቅም ግንባታ ድጋፍ ቢደረግ፤
- የተቋሙ የስነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ማስተባበሪያ የሥራ ክፍል (መከታተያ ክፍል) የአቅም ውስንነት በማጠናከር፣ በማብቃትና በመደግፍ ሙስናና ብልሹ አሠራርን በተጠናከረ መልኩ እንዲከላከሉ ቢደረግ፤

6.2 በተጨማሪ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን በተሰጠው ሥልጣንና ተግባር

መሠረት በመንገድ ፕሮጀክቶች፡-

- የዲዛይን፣ የጨረታ፣ የኮንትራት ይዘትና በውል አስተዳደር እንዲሁም በግንባታ ጥራት እና ቁጥጥር ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለው የአሠራር ሥርዓት ቢዘረጋ፣ አፈፃፀሙን ቢተከታተል፣ ቢያረጋግጥና ቢቆጣጠር፤
- በጨረታና ውል መሰረት የዋጋ ግምቶች በአግባቡ ስለመዘጋጀታቸው፣ በጥራትና በጊዜ ተሰርተው ስለመጠናቀቃቸው እና ርክክብ ስለመደረጉ ቢተከታተል፣ ቢቆጣጠር፣ የእርምት እርምጃ ቢወስድ፤
- የመንገድ ሥራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎችና በዘርፉ የሚሳተፉ ሌሎች ድርጅቶችን የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት በደንብ ለይቶ ቢሰጥ ቢቆጣጠር፣ ቢያግድ፣ ቢሰርዝ፣ ወይም ህጋዊ እርምጃ ቢወስድ፤
- በመንገድ ሥራ ተቋራጭነት የብቃት ማረጋገጫ ሲሰጥና ደረጃ ሲያሳድጉ በየደረጃው በአነስተኛ መስፈርቶች የተቀመጠውን የማሽነሪና የተሽከርካሪ፣ የሰው ኃይል፣ ዓመታዊ ተርንኦቨር፣ ወዘተ. ያሟሉ መሆኑን፣ ከሌሎች የመንግስትና የግል ተቋማት የሚቀርቡ የሰነድ ማስረጃዎች ትክክለኛ መሆናቸውን ለማረጋገጥ እና የታዩ ክፍተቶችን ለማረም የሚረዳ የአሠራር ሥርዓት ተዘርግቶ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ተግባራዊ ቢደረግ፤

7. የጥናቱ ምክረ-ሐሳብ ክትትልና ድጋፍ ስልቶች፤

በዚህ ጥናት ከተገኘው አጠቃላይ ውጤት እና መደምደሚያ አንፃር የፌዴራል መንገዶች አስተዳደር የጨረታ ግዥና የውል አስተዳደር አሰራር ላይ የተጠቀሱትን የጥናት ግኝቶች ለማሻሻል፤ ግልፅነትና ተጠያቂነት ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ የሚረዱ ምክረ ሀሳቦችን መሠረት ያደረግ እንደሚከተለው የክትትልና ድጋፍ ስልቶች ይቀየሳል፡-

- የጥናቱ ምክረ-ሐሳብ ማስፈፀም የሚያስችል የድርጊት መርሃ ግብር ማውጣት፤
- በእቅድ መሠረት ለአንድ መንገድ የጨረታ ግዥና ውል ከመገባቱ በፊት የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችን በማጠናቀቅ ተደጋጋሚ የጨረታ ግዥና ውል በማስቀረት የመንግስትን ተጨማሪ ወጪ ማስቀረት እንዲችሉ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤
- የመንግስትን ግዥ አፈፃፀም መመሪያን መሠረት ያደረገ ግዥ እንዲፈጽሙና ለብልሹ አሰራር መንገድ የሚከፍቱ አሠራሮች እንዲወገዱ ክትትል ማድረግ፤
- የሥራ ተቋራጭ የአቅም ውስንነት እንዲቀረፍ በሚመለከተው አካል የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና እንዲሰጥ ድጋፍ ማድረግ፤
- በፕሮጀክቶች መቋረጥ እየደረሰ ያለውን ተጨማሪ ወጪ፤ የገንዘብና የንብረት ብክነት እና የአገልግሎት አቅርቦት ችግር ከመሰረቱ ለመፍታት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ማድረግ፤
- የመንገድ ፕሮጀክቶችን የሚሰሩ ተቋራጮች አስቀድመው በወሰዱት ውል መሰረት የመንገድ ፕሮጀክት ላይ ያሳዩት አፈፃፀም በቀጣይ የሚወዳደሩበት ፕሮጀክት ለማሸነፍ እንደመስፈርት እንዲገባ ለማድረግ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ እንዲዘጋጅ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ክትትል ማድረግ፤
- የመንገድ ፕሮጀክቶችን አቋርጠው ከሄዱ ሥራ ተቋራጮች ለመንግስት ገቢ መደረግ የነበረበት የመልካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና በወቅቱ ገቢ እንዲደረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ክትትል ማድረግ፤
- መንገዶች ሲሰሩ በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የመስክ ምልክታ ማድረግ፤
- የሥራ ተቋራጭ ውሎች ሲቋረጡ የአማካሪ ውሎችም ተጨማሪ ወጪ ከመደረጉ በፊት እንዲቋረጡ ክትትልና ድጋፍ ማካሄድ፤
- የመንገድ የፕሮጀክት ግንባታ ሥራዎች በተገባላቸው ውል መሰረት በዲዛይን፤ በዋጋ፤ በጥራትና በጊዜ ተሰርተው እንዲጠናቀቁ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤

- ውሎቹ ከተቋረጡ በኋላ ጨረታ አውጥቶ በድጋሚ ውል ለመዋዋል ጊዜውን በማሳጠር የገንዘብ፣ የጊዜና የጉልበት ብክነት እንዲቀንስ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤
- በመመሪያው በተቀመጠው መስፈርት መሰረት የብቃት ማረጋገጫ ለመስጠት/እንዲሰጥ ለማድረግ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት በተለይ ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን ጋር በቅንጅት ጠንካራ ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ፤
- የሥራ ተቋራጮች በሰነድ የሚያቀርቧቸው መሳሪያዎች፣ ተሽከርካሪዎችና የሰው ኃይል በአካል መኖራቸውንና በተሰጣቸው ደረጃ የሚሰሩ መሆናቸውን በመስክ ምልክታ ማረጋገጥ፤ በህገ ወጥ ሥራ ገብተው ሲገኙም ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ የክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት እንዲዘረግ ድጋፍ ማድረግ፤
- የሥራ ተቋራጮችን መብትና ግዴታ በግልፅ ያስቀመጠ አስገዳጅ የፕሮጀክት ምዝገባ መመሪያ እንዲዘጋጅ እና ተግባራዊ እንዲሆን ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤
- የመንገዶችን አጠቃላይ መረጃ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ አንድ ወጥ የመረጃ ቋት (data base) እንዲደራጅ ድጋፍ ማድረግ፤
- የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ከባለድርሻ አካላት ጋር ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ትስስር እና ጠንካራ ግንኙነት በማድረግ በጋራ ሊፈቱ የሚችሉ የሙስናና ብልሹ አሠራር ችግሮችን ለመቅረፍ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤
- የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር እና የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት እንዲሰሩ የትስስርና የትብብር ሥራ መሠራት፤
- የመንገድ ሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት በደንብ ተጣርቶ እንዲሰጥ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤

8. በጥናቱ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች እና የተወሰዱ የመፍትሔ እርምጃዎች፤

8.1 በጥናቱ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች

- የትራንስፖርት እና የመሰረታዊ ቁሳቁሶች (የስልክ፣ የማስታወሻ፣ እስክርቢቶ፣ ወረቀት፣ ወዘተ.) እጥረት መኖር፤
- ተቋሙ ላይ መረጃዎችን በሚፈለገው የጊዜ ገደብ ማግኘት አለመቻል፤
- ተቋሙ ለመረጃ ፈላጊዎች፣ ለአጥኚዎችና ለተመራማሪዎች የሚሆን አንድ የመረጃ ቋት አለመኖር፤

- በፌዴራል የሥራ ቋንቋ በአማርኛ ምንም ዓይነት የጨረታ ግዥና የውል ስምምነት ሰነድ ያልተዘጋጀ መሆኑ፤

8.2 በጥናቱ ወቅት የተወሰዱ የመፍትሔ እርምጃዎች፤

- በግል ወጪ ለመሸፈን ጥረት ተደርጓል፤
- በተደጋጋሚ በመሄድ መረጃዎችን ለማግኘት ተችሏል፤
- በመተርጎም፣ የተለያዩ መንገዶች እና ቴክኖሎጂን በመጠቀም ለመረዳት ተሞክሯል፤

ማጠቃለያ

ዘርፉ መንግስት ከፍተኛ በጀት ከሚመድብባቸው አንዱ በመሆኑ ይህንኑ ሀብት ውጤታማ በሆነ መልኩ በወጪ፣ በጊዜ፣ በጥራት እና ለተፈለገው ዓላማ ማዋል ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ አኳያ በዚህ ጥናት የፌዴራል መንግስት የሚያካሄዳቸውን የመንገድ ፕሮጀክቶች ጥናት ተደርጓል፡፡ በዚህም መሠረት የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የግዥ ዕቅድ ዝግጅት፣ የጨረታ ሰነድ ዝግጅት፣ የጨረታ ግዥ የጥሪ ማስታወቂያ፣ የጨረታ ግዥ የውድድር ሂደት፣ የጨረታ ሰነድ ግምገማ፣ የውል አስተዳደር ክትትልና ቁጥጥር አሠራር፣ ድህረ ውል፣ እንደገና የውል መዋዋልና የውል መቋረጥ፣ በግዥ በውል ዙሪያ ለግልጽነት መጓደል ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ የአሠራር ክፍተቶችን በጥናት ለመለየት ጥረት ተደርጓል፡፡

በፌዴራል መንገዶች አስተዳደር የጨረታ ግዥ እና የውል አስተዳደር ሂደት ላይ የሚደረግ የክትትልና የቁጥጥር አሠራር የተጠናከረ ባለመሆኑ የግዥ ህጉ የሚሸራረፍበት ሁኔታ እንደሚስተዋል ለጥናቱ ከተሰበሰቡ መረጃዎች መገንዘብ ተችሏል፡፡

የጨረታ ግዥ በተያዘለት እቅድ መሠረት ጊዜውን ጠብቆ የማይሠራ ስለሆነ ተደጋጋሚ ጨረታ እየወጣ በተያዘለት ጊዜ ለመፈጸም እንቅፋት እንደሚሆን መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

የመንገድ ፕሮጀክቶች ውል በተደጋጋሚ እየተቋረጠ የመንግስትና የህዝብ ሀብት ለአላስፈላጊ ወይም ለተጨማሪ ወጪ የተዳረገ መሆኑን ከተገኙ መረጃዎች መረዳት ተችሏል፡፡

በመጨረሻም በግዥ ሂደትና በውል አስተዳደር ግልጽነትና ተጠያቂነት በማጎልበት ውጤታማ የግዥ አፈፃፀም እና የውል አስተዳደር በመከተል በዚህ ጥናት የተለዩ የአሠራር ክፍተቶችን ለመቅረፍ ተጨማሪ ጥረት ቢያደርጉ በግዥ አፈፃፀም ሂደትና በውል አስተዳደር እየተስተዋሉ የሚገኙ ብልሹ አሠራሮች ከመቅረፍና ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለው አሰራር እንዲዘረጋ የሚያስችል ይሆናል፡፡

አባሪዎች

አባሪ 1

ሠንጠረዥ 1፡ - የመጀመሪያ ጨረታ ሂደት

ተ.ቁ	የፕሮጀክት ስም	ፕሮጀክቱ መገኛ	ርዝመት	የጨረታ ውሳኔ አይነት	የጨረታ የማስከበሪያ ዋስትና ስለማሲያዝ	ለሥራ ተቋራጭ ጨረታ የወጣበት ቀንና የጨረታ ቁጥር	ጨረታ ውጥጥ የገዙ ብዛት	ጨረታውን ምልተው የመለሱ ብዛት	ጨረታው የተከፈተበት ቀን	ለቴክኒክና ፋይናንሻል ያለፉ ብዛት	አማካሪ ጨረታ የወጣበት ቀን እና የጨረታ ቁጥር	የአዋጭነት ጥናት ስለመካሄዱ	የወሰን ማስከበር ስራ አፈፃፀም (ከውል በፊት ስለመከናወኑ)
1	አጣጥ ማዞሪያ - ጉንቸራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ	ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	97 ኪ.ሜ	ግል ጽ	የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 5,080,768.2 2\$	እ.ኤ.አ የካቲት 20 እና 21/ 2017 W/44/ICB/OC/GOE/2009 EFY	22	6	እ.ኤ.አ ግንቦት 06/2017	4	S/73/NCB/RP/GOE/2009/EFY እ.ኤ.አ የካቲት 02 እና 03/2017	ተካሂዷል	ሠንጠረዥ 2 ላይ ተመለከቷል
2.	ወራቤ-ቦጀበር	ማዕከላዊ ሪጅን (ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል)	38.5 ኪ.ሜ	ግል ጽ	አፍሪካ ኢንፎራንስ 45,344,565.00	እ.ኤ.አ ግንቦት 15/2015፣ W/33/NCB/OC/GOE/2007 EFY	35	16	እ.ኤ.አ ህዳር 19, 2015 8:30 ሰዓት	ቴክኒካል-11 ፋይናንሻል-9 ቴክኒክና ፋይናንሻል-5	S/20/NCB/RP/GOE/2008 EFY	አልተገኘም	ሰንጠረዥ 3 ላይ ተመለከቷል

ሠንጠረዥ 2 :- የሁለተኛ ጨረታ ሂደት

ተ.ቁ	የፕሮጀክት ስም	ፕሮጀክቱ መገኛ	ርዝመት	የጨረታው አይነት	የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና ስለማሲያዝ	ለሥራ ተቋራጭ ጨረታ የወጣበት ቀንና የጨረታ ቁጥር	ጨረታውን የገዙ ብዛት	ጨረታውን ሞልተው የመለሱ ብዛት	ጨረታው የተከፈተበት ቀን	ለቴክኒክና ፋይናንሻል ያለፉ ብዛት	አማካሪ ጨረታ የወጣበት ቀን እና የጨረታ ቁጥር	የአዋጭነት ጥናት ስለመካሄዱ	የወሰን ማስከበር ስራ አፈፃፀም (ከውል በፊት ስለመከናወኑ)
1	አጣጥ ማዞሪያ - ጉንገራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ	ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	96.95 ኪ.ሜ	ግልጽ	አሮሚያ ኢንፎራንስ ካምፓኒ 510,652,594.16	እ.ኤ.አ ሰኔ 10 እና 11/2022 W/52/ICB/OC/GOE/2014 EFY	9	3	እ.ኤ.አ ነሐሴ 30/2022	1	እ.ኤ.አ ነሐሴ 22/23/2020 በጨረታ ቁጥር S/28/NCB/RP/GOE/ 2013 EFY	ተካሂዷል	ብር 229,100,000 ክፍያ ተፈፀመ ሲሆን ቀሪ ብር 41,706,585.31
2.	ወራቢ-ቦጀበር	ማዕከላዊ ሪጅን (ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል)	40.5 ኪ.ሜ	ግልጽ	አባይ ኢንፎራንስ 79,500.000	እ.ኤ.አ ታህሳስ 21 & 22/2018 W/21/NCB/OC/GOE/2011 EFY	6	5	እ.ኤ.አ ጥር 9/2019	ቴክኒክና ፋይናንሻል ሻል-2	S/15/NCB/RF P/GOE/2011E FY	አልተካሄደም	ሰንጠረዥ 3 ላይ

ሠንጠረዥ 3:- የሦስተኛ ጨረታ ሂደት

ተ.ቁ	የፕሮጀክት ስም	ፕሮጀክቱ መገኛ	ርዝመት	የጨረታው አይነት	የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና ስለማሲያዝ	ለሥራ ተቋራጭ ጨረታ የወጣበት ቀንና የጨረታ ቁጥር	ጨረታውን የገዙ ብዛት	ጨረታውን ሞልተው የመለሱ ብዛት	ጨረታው የተከፈተበት ቀን	ለቴክኒክና ፋይናንሻል ያለፉ ብዛት	አማካሪ ጨረታ የወጣበት ቀን እና የጨረታ ቁጥር	የአዋጭነት ጥናት ስለመካሄዱ	የወሰነ ማስከበር ስራ አፈፃፀም (ከውል በፊት ስለመከናወኑ)
1.	ወራቤ-ቦጀበር	ማዕከላዊ ሪጅን (ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል)	38.5 ኪ.ሜ	ቀጥታ	አባይ ኢንፎራንስ 277,725, 294.04	የጨረታ ቁጥር W/45/N CB/DA/GOE /2015 EFY	በቀጥታ ግዥ የተካሄደ				እ.ኤ.አ ጥቅምት 07/2024፤ የጨረታ ቁጥር ERA-NCB-C-0035-2015 BID	አልተካሄደም	ብር 123,848,000 ክፍያ ተፈፀመ ሲሆን ቀሪ ብር 188,094,000.04

አባሪ 2

ሠንጠረዥ 1:- የመጀመሪያ የውል አስተዳደር

ተ. ቁ	የፕሮጀክት ስም	የስራ ተቋራጭ ስም	ከስራ ተቋራጭ ጋር ውል የተዋዋሉ በት ቀን	ለመስራት የሚፈጅው ጊዜ	የመጀመሪያ ው በጀት	የአማካሪው ስም	ከአማካሪው ጋር ውል የተዋዋሉ በት ቀን	የአማካሪው ክፍያ መጠን	በውሉ መሰረት እስካሁን የደረሰበት የደረሰበት ፊዚካል አፈፃፀም	በውሉ መሰረት እስካሁን የደረሰበት የደረሰበት ፊዚካል አፈፃፀም	ተጨማሪ የተፈቀደ በጀት (ካለ)	የሚጠናቀቅ ጊዜ	ውሉ የተቋረጠበት ጊዜ	ውሉ የተቋረጠበት ምክንያት
1.	አጣጥማዊ ማዘሪያ - ጉንቸራ-ኮሴ-ጌጃ-ሌራ	ሻንዶግ ሃይዌይ ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን	እ.ኤ.አ ሚያዚያ 23/2017	42 ወራት	1,165,299,596.00	ዋይት ናይት ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኮንሳልታንት ኃ.የተ.የግ.ማ	እ.ኤ.አ መስከረም 13/2017	20,670,100.00	ERA 25.96%; ECA 31.93%	ERA 31.90%; ECA 31.93%	የለም	እ.ኤ.አ የካቲት 7, 2022	እ.ኤ.አ 20/11/2020	በፕሮጀክት አስተዳደር እና በሳይት ሀብት ቅንጅት ደካማ አፈጻጸም መኖር፤ አግባብ ያልሆነ የገንዘብ ፍላጎት መኖር፤ የማቴሪያል ግምገማ በወቅቱ አለማድረግ ተጠቃሽ ናቸው
2	ወራቢ-ቦጀበር	የማነግር ግርማይ ጀነራል ኮንትራክተር	እ.ኤ.አ ግንቦት 20/2016	1095 ተጨማሪ 90 ቀን	458,445,650.00	ሲቪል ዎርክስ አማካሪ መሀንዲስ	እ.ኤ.አ ጥር 6/2017	19,965,211.85	21.77%	19.37%	የለም	ጥር 23 ቀን 2018	እ.ኤ.አ ጥር 25/2018	Ref.No As1/17/20.66 01/03/2018 እ.ኤ.አ በተጻፈ ደብዳቤ ለሥራ ተቋራጭ የ14 ቀን ማስጠንቀቂያ ከሰጠ በኋላ በውሉ መሠረት ያለውን ሥራ ተቋራጭን አቋርጦ ከጣቢያው ሊያባርረው ይችላል፤ 1. የወሰን ማሰከበር ክፍያዎች መዘግየት 2. የተራዘመ የዘናብ ጊዜ 3. ጠጠር ማምረት መዘግየት

ሠንጠረዥ 2:- የሁለተኛ የውል አስተዳደር

ተ.ቁ	የፕሮጀክት ስም	2ኛ ስራ ተቋራጭ ስም	ከ2ኛ ስራ ተቋራጭ ጋር ውል የተዋዋሉበት ቀን	ለመስራት የሚፈጀው ጊዜ	የሁለተኛው በጀት ብር	2ኛ አማካሪው ስም	ከአማካሪው ጋር ውል የተዋዋሉበት ቀን	የአማካሪው የክፍያ መጠን	በውሉ መሰረት እስካሁን የደረሰበት ፋይናንሽያል አፈፃፀም	በውሉ መሰረት እስካሁን የደረሰበት ፋይናንሽያል አፈፃፀም	ከ2ኛው ውል ተጨማሪ የተፈቀደ በጀት (ካለ)	2ኛው ውል የሚጠናቀቅ ጊዜ	2ኛው ውል የተቋረጠበት ጊዜ	ውሉ የተቋረጠበትም ከንያት
1.	አጣጥማዊ ሥራ - ጉንጥ ሥራ - ሥራ ሥራ	አለማየሁ ከተማ አጠቃላይ ኮንትራክተር	እ.ኤ.አ ህዳር 16/2022	38 ወራት	5,106,525,941.61	አይዲኮን ኢንፍራስትራስትራክቸር ዴቪዎፕም ተኮንሳልቲንግ ኃ.የተ.የግ. ማ	እ.ኤ.አ ሰኔ 15/2021	21,552,782.50	ERA 16.22 ECA 16.75	ERA 16.22%; ECA 16.75%	የለም	እ.ኤ.አ ጥር 10/2026	በስራ ላይ ያለ	በስራ ላይ ያለ
2.	ወራሪ-ቦጀት	ማርካን ትሬዲንግ ኃ.የተ.የግ. ማ	እ.ኤ.አ ሐምሌ 22 ቀን 2019	36 ወራት +1 ዓመት	795,000.00	እስታዲአ ኢንጂነርንግ ዎርክስ ኮንሰልታንት ፒኤልሲ	እ.ኤ.አ 10/2019	18,451,520.00	ERA 16.84 % (ECA 40.78 %)	ERA 40.77% (ECA 40.70%)	የለም	አልተገኘም	መጋቢት 2023	Ref.No As1/69/22.236 01/03/2023 እ.ኤ.አ ሥራው የተቋረጠው ከማርካን ትሬዲንግ የአሠራው ተወካይ በኤስ.ኤ. ዲ/ደብሊው/ቢ/058/22 ዲሴምበር 16 ቀን 2022 ለማስተካከል የ30 ቀናት ማስታወቂያ ወጥቶ ስላልሰራ የተቋረጠ፡፡ በአሠራው የተወከለው የውክልና ጊዜ ያለፈበት፤ ምንም ማሻሻያ ያልተደረገበት፤ ያላቸውን ዝግጅት ከግምት ውስጥ በማስገባት ቀሪ ሥራዎችን ለማጠናቀቅ ስላልቻሉ፤ ሥራውን በፍጥነት ባለማከናወን፤ ሥራውን በቸልታ ማየት፤

ሠንጠረዥ 3:- የምስተኛ የውል አስተዳደር

ተ.ቁ.	የፕሮጀክት ስም	የ3ኛ ስራ ተቋራጭ ስም	ከ3ኛ ስራ ተቋራጭ ጋር ውል የተዋዋሉበት ቀን	ለመስራት የሚፈጀው ጊዜ	የሦስተኛው በጀት ብር	3ኛ አማካሪው ስም	ከአማካሪው ጋር ውል የተዋዋሉበት ቀን	የአማካሪው የክፍያ መጠን	በውሉ መሰረት እስካሁን የደረሰበት ፊዚካል አፈፃፀም	በውሉ መሰረት እስካሁን የደረሰበት ፋይናንሽያል አፈፃፀም	ከ3ኛው ውል ተጨማሪ የተፈቀደ በጀት (ካለ)
1.	ወራሴ-ቦጀበር	አማራ መንገድ ሥራዎች ኢንተርፕራይዝ	እ.ኤ.አ መስከረም 7/2023	24 ወራት + 3 ወራት	2,777,25 2,940.30	ኤስ .ጂ ኮንስልታንሲ ኢንጂነሪንግ ፒ.ኤል.ሲ	እ.ኤ.አ ጥቅምት 07/2024 በኤሌክትሮኒክስ ግዥ የተፈፀመ	12,401, 743.75	ERA 21.77% ወይም ECA 22.66%	ERA 19.37% ወይም ECA 22.66%	የለም

ሠንጠረዥ 4:- የመጀመሪያው የተጀመሩበት ጊዜ፣ መጠናቀቅ የነበረባቸው ጊዜ፣ የተቋረጡበት ጊዜ እና የተቋረጡበትን ምክንያት የሚያሳይ ሰንጠረዥ

ፕሮጀክቱ ባለቤት	ፕሮጀክቱ ስም	ፕሮጀክቱ ስራ ተቋራጭ	ፕሮጀክቱ የተጀመረበት ጊዜ	ፕሮጀክቱ መጠናቀቅ የነበረበት ጊዜ	ፕሮጀክቱ የተቋረጠበት ጊዜ	ፕሮጀክቱ የተቋረጠበት ምክንያት
ኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር	1. አጣጥ ማዞሪያ - ጉንችራ - ኮሴ - ጊጃ - ሌራ	ሻንዶግ ሃይ ዌይ ኢንጂነሪንግ	እ.ኤ.አ ግንቦት 23/2017	እ.ኤ.አ ሐምሌ 20/11/2020	እ.ኤ.አ ህዳር 20/2020	ስራ ተቋራጭ ለፕሮጀክቱ ግንባታ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ማቅረብ ባለመቻሉ እና በፕሮጀክቱ ሳይት ላይ ምንም አይነት የስራ እንቅስቃሴ ባለመኖሩ (የስራ ተቋራጭ ደካማ አፈፃፀም)
	2. ወራሴ-ቦጀበር	የማነ ግርማይ ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ	እ.ኤ.አ ግንቦት 20/2016	እ.ኤ.አ ጥር 25 ቀን 2020	እ.ኤ.አ መጋቢት 01 ቀን 2018	ስራ ስራ ተቋራጭ ለፕሮጀክቱ ግንባታ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች እና ማሽኒሪዎች በውሉ መሰረት ባለማቅረቡና ባለመጠቀሙ (የስራ ተቋራጭ ደካማ አፈፃፀም)

ሠንጠረዥ 2:- የሁለተኛው የተጀመሩበት ጊዜ፣ የመጠናቀቅ ጊዜ/የነበረባቸው ጊዜ፣ የተቋረጡበት ጊዜ እና የተቋረጡበትን ምክንያት የሚያሳይ ሰንጠረዥ

ፕሮጀክቱ ባለቤት	ፕሮጀክቱ ስም	ፕሮጀክቱ ስራ ተቋራጭ	ፕሮጀክቱ የተጀመረበት ጊዜ	ፕሮጀክቱ መጠናቀቅ ጊዜ/ የክበረበት ጊዜ	ፕሮጀክቱ የተቋረጠበት ጊዜ	ፕሮጀክቱ የተቋረጠበት ምክንያት
ኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር	1. አጣጥ ማዞሪያ - ጉንችራ - ኮሴ - ጌጃ - ሌራ	አለማየሁ ከተማ ጀነራል ኮንትራክተር	እ.ኤ.አ ህዳር 16/2022	እ.ኤ.አ 2025 (በ38 ወራት)	እየተሰራ ይገኛል	እየተሰራ ይገኛል
	2. ወራቤ-ቦጀበር	ማርካን ትሬዲንግ ኃ.የተ.የግ.ማህ	እ.ኤ.አ ሐምሌ 22 ቀን 2019	36 ወራት + ከ90 ቀናት	እ.ኤ.አ ታህሳስ 16 ቀን 2022	ስራ ስራ ተቋራጩ ለፕሮጀክቱ ግንባታ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች እና ማሽኒሪዎች በውሉ መሰረት ባለማቅረቡና ባለማጠቀሙ (የስራ ተቋራጩ ደካማ አፈፃፀም)

ሠንጠረዥ 3:- የሦስኛው የተጀመረበትና የሚጠናቀቅበት ጊዜ

ፕሮጀክቱ ባለቤት	ፕሮጀክቱ ስም	ፕሮጀክቱ ስራ ተቋራጭ	ፕሮጀክቱ የተጀመረበት ጊዜ	ፕሮጀክቱ መጠናቀቅ ጊዜ	ፕሮጀክቱ የተቋረጠበት ጊዜ	ፕሮጀክቱ የተቋረጠበት ምክንያት
ኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር	3. ወራቤ-ቦጀበር	የአማራ መንገድ ሥራዎች	እ.ኤ.አ መስከረም 07/2023	ፕሮጀክቱን በ24 ወራት+90 ቀናት	እየተሰራ ይገኛል	እየተሰራ ይገኛል

ዋቢ ማጣቀሻዎች

1. ሕጎች

- ❖ የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ደንብ ቁጥር 247/2003 ዓ.ም
- ❖ የፌዴራል መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 1263/2014 ዓ.ም
- ❖ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት ግዥ እና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 ዓ.ም
- ❖ የፌዴራል መንግሥት ግዥ አፈፃፀም መመሪያ 2002 ዓ.ም
- ❖ ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን ደንብ ቁጥር 524/2015 ዓ.ም
- ❖ የፌዴራል የሥነምግባርና የፀረመስክ አዋጅ ቁጥር 1236/2013 ዓ.ም

2. ጥናቶች

- ❖ Construction Works of Atat Mazonia - Gunchire - Kose-Geja - Lera Road Porject W/44/ICB/OC/GOE/2009 EFY & W/52/ICB/OC/GOE/2014 EFY
- ❖ Construction Works of Worabe - Bojaber Road Porject W/33/NCB/OC/GOE/2007 EFY, W/21/NCB/OC/GOE/2011 EFY & W/45/NCB/DA/ GOE/2015 EFY
- ❖ Consultancy Service for Continuation of Construction Atat Mazonia-Gunchire-Kose-Geja-Lera Road Porject S/73/NCB/RP/GOE/2009/EFY & S/28/NCB/RP/ GOE/2013 EFY
- ❖ Consultancy Service for Continuation of Construction Worabe - Bojaber Road Porject: S/20/NCB/RP/GE/2008 EFY, S/15/NCB/RFP/GOE/2011EFY & ERA-NCB-C-0035-2015 BID.
- ❖ Transparency International's "Curbing Corruption in Public Procurement, A Practical Guide, 2014

3. ቃለ መጠይቆች

ይህ ቃለ መጠይቅ በከተማና መሠረተ ልማት ዘርፍ (በከተማና መሠረተ ልማት ሚ/ር፣ በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደርና በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለሥልጣን) ለአመራሮችና ሠራተኞች፣ በመንገድ ፕሮጀክቶች አካባቢ ለሚገኙ የአካባቢ ነዋሪዎች እና የአካባቢው መስተዳደር አካላት የተዘጋጀ ነው፡፡

የቃለ-መጠይቁ ዓላማ፡ -

የመንገድ ፕሮጀክቶች የጨረታ ግዢና የውል አስተዳደር ግልፅነትና ተጠያቂነት ሁኔታ፤ ሙስናና ብልሹ አሠራር የሚያመለክቱ ድርጊቶች፤ የሚያስከትለው ጉዳትና የችግሩ መንስዔ ምን እንደሆነ በመለየት የመፍትሄ ምክረ ሀሳብ ማቅረብ ነው፡፡

የሚሰጡት ምላሾች ሚስጥራዊነት እንደተጠበቀ ሆኖ የሚሰጡት መረጃ ለጥናት አገልግሎት ብቻ በማዋል በቀጣይ የመንገድ ፕሮጀክቶች የጨረታ ግዢና የውል አስተዳደር ከሙስናና ብልሹ አሠራር እና ድርጊት በፅዳ ሁኔታ ተፈጻሚ እንዲሆን በማድረግ ከኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ዘርፍ የሚጠበቀውን ያህል ጥራትና መጠን በጠበቀ መልኩ በመሥራት የተጀመረውን የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ማስቀጠል የሚያስችል አቅጣጫ ለመቀየስ ወሳኝነት ያለው መሆኑን በመገንዘብ ትክክለኛ ምላሽ እንዲሰጡን በአክብሮት እየጠየቅን ውድ ጊዜዎን መስዕዋት በማድረግ ምላሽ በመስጠት ስለተባበሩን በቅድሚያ ምስጋናችንን እናቀርባለን፡፡

1. የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር በደንብ ቁጥር 247/2003 ዓ.ም ከተሰጠው ሥልጣንና ተግባር

1.1 አንቀጽ 7(7) የሥራና የአማካሪነት ውሎችን ያዘጋጃል ወይም እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ይዋዋላል፤ ሥራዎችን በየውላቸው መሠረት የሚከናወኑ መሆናቸውን በበላይነት ይቆጣጠራል ወይም በሌላ አካል ቁጥጥር እንዲካሄድ ያደርጋል፤

1.1.1 የሥራ ተቋራጭና የአማካሪነት የጨረታ ግዢና የውል ዝግጅት ከግልጽነት አንፃር ምን ይመስላል?

1.1.2 የሥራ ተቋራጭና የአማካሪ ውሎችን እንዲዘጋጁ ያደርጋል ስለሚል በእነማን ይዘጋጃል?

1.1.3 በውላቸው መሠረት ማከናወናቸውን የሚደረገው ቁጥጥር ምን ይመስላል?

1.1.4 በአፈጻጸም መጓደል በታዩ ክፍተቶች በተቋራጭ ላይ የሚወሰድ እርምጃ ምን ይመስላል?

1.1.5 በሌላ አካል ቁጥጥር ይካሄዳል ወይ? በነማን?

1.2 አንቀጽ 7(9) የመንገድ ሥራዎች በአገር ውስጥ ወይም በዓለም አቀፍ ጨረታ የሚከናወኑበትን አማራጭ ይወስናል ስለሚል፤

1.2.1 የተወሰኑ አማራጮች ካሉ ቢራራ፤

1.3 የመንገድ ፕሮጀክቶች ዝቅተኛ አፈፃፀም ሲያሳዩ፤ ለረጅም ጊዜ ሲዘገዩ እና ውሉ ሊጠናቀቅ 3 ወር እስኪቀረው ድረስ ለምን ወቅታዊ ቁጥጥር አልተደረገም? ለምን አስቀድሞ ማስቆም አልተቻለም?

1.4 በናሙና በታዩ 2 የመንገድ ፕሮጀክቶች በተደጋጋሚ ውል በመቋረጡ መንግስት ለከፍተኛ ወጪ ተዳርጓል፤ ይህን ለማስቀረት ለምን ወቅታዊ ክትትል አልተደረገም?

1.5 የመንገድ ፕሮጀክቶች በሚፈለገው ደረጃ ሳይከናወኑ ሲቀር ፈጣን ውሳኔ ለምን አይሰጥም? በተለይም በተደጋጋሚ እየተቋረጡ ለሚቀጥሉና መንግስትን ለከፍተኛ ወጪ የዳረጉ መንገዶች ላይ ወጪውን ለማስቀረትና መፍትሄ ለመስጠት የተደረገ ጥረት ምንድን ነው?

2. የፌደራል መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በአዋጅ ቁጥር 1263/2014 ዓ.ም ለከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር ከተሰጠ ሥልጣንና ተግባር ውስጥ፡ -

2.1 አንቀጽ 31(1)ሐ) የመንገድ ፕሮጀክቶች ሥራ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታነትንና ፍትሐዊ ተደራሽነትን መሠረት ባደረገ መልኩ መከናወናቸውን ይከታተላል ስለሚል፤

2.1.1 በዕቅድ መሰረት የተሰሩ/ያልተሰሩ ሥራዎች በትክክል ስለመከናወናቸው (ስለመፈፀማቸው) በምን መንገድ ትከታተላላችሁ?

2.2 አንቀጽ 31 (1)ከ) በዲዛይን፣ በጨረታና፣ በኮንትራት ይዘት ላይ ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለበት ሥርዓት ይዘረጋል፤ አፈፃፀሙን ይከታተላል፤ የሚል ንዑስ አንቀጽ አለ፤

2.2.1 የመንገድ ፕሮጀክቶችን በሚመለከት የተዘረጋው የተጠያቂነት ሥርዓት ምን ይመስላል?

2.2.2 አፈፃፀሙን የተከታተላችሁበት መንገድ ምንድን ነው?

2.2.3 የመንገድ ፕሮጀክቶች የሚያጋጥማቸው ችግሮችን ለመፍታት የተደረገ ድጋፍ ካለ፤

2.2.4 በተለይም በተደጋጋሚ እየተቋረጡ ለሚቀጥሉና መንግስትን ለከፍተኛ ተጨማሪ ወጪ የዳረጉ መንገዶች ላይ የተወሰደ እርምጃ ካለ ቢገለጽ፤

3. ለኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን በደንብ ቁጥር 524/2015 ዓ.ም በተሰጠው ሥልጣንና ተግባር፡ -

3.1 አንቀጽ 7(3) መሰረት በዲዛይን፣ በጨረታ፣ በኮንትራት ይዘትና በውል አስተዳደር እንዲሁም በግንባታ ጥራት እና ቁጥጥር ግልፅና ተጠያቂነት ያለው የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋል፤ አፈፃፀሙን ይከታተላል፤ ያረጋግጣል፤ ይቆጣጠራል፤ ስለሚል፡ -

3.1.1 የመንገድ ፕሮጀክቶች በዲዛይን፣ በጨረታ፣ በኮንትራት ይዘትና በውል አስተዳደር እንዲሁም በግንባታ ጥራት እና ቁጥጥር ግልፅና ተጠያቂነት ያለው ሥርዓት ዘርግታችኋል ወይ?

3.1.2 በተሰጣችሁ ሥልጣንና ተግባር የተከታተላችሁ ከሆነ የተከታተላችሁት አፈፃፀም ምን ይመስላል?

3.1.3 ያረጋገጣችሁበት መንገድ ምንድነው? ቁጥጥሩ እንዴት ተከናወነ?

3.2 በአንቀጽ 7(5) ለመሰረተ ልማት ሥራዎች ግንባታ ሞዴል፣ ስፔስፊኬሽን፣ የልኬት ሥርዓትና ማንዋል ያዘጋጃል፤ ይከታተላል፤ ያረጋግጣል፤ ይቆጣጠራል፤ ከሚለው አንፃር፡ -

3.2.1 ለመንገድ ፕሮጀክት ግንባታ የተዘጋጁ ሞዴሎች፣ ስፔስፊኬሽን፣ የልኬት ሥርዓትና ማንዋል ካሉ ቢገለጽ፤

3.2.2 ያረጋገጣችሁበት መንገድ ምንድነው? ቁጥጥሩ ምን ይመስላል?

3.3 በአንቀጽ 7(6) በጨረታና ውል መሰረት በዲዛይን፣ በዋጋ፣ በጥራትና በጊዜ ተሰርተው ስለመጠናቀቃቸው እና ርክክብ ስለመደረጉ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ የእርምጃ እርምጃ ይወስዳል ስለሚል፤

3.3.1 በጨረታና ውል መሰረት በዲዛይን፣ በዋጋ፣ በጥራትና በጊዜ ተሰርተው ስለመጠናቀቃቸው እና ርክክብ ስለመደረጉ የተደረገ ክትትልና ቁጥጥር ምን ይመስላል?

3.3.2 የተወሰደ የእርምጃ እርምጃ ካለ ቢገለጽ?

3.4 በአንቀጽ 7(10) የግንባታ ሞዴል ዋጋዎች እና የግምት መስሪያ ቀመሮች ያዘጋጃል፤ የዋጋ ግምቶች በአግባቡ ስለመዘጋጀታቸው ይቆጣጠራል፤ ያረጋግጣል ይላል፤

3.4.1 የመንገድ ፕሮጀክት የግንባታ ሞዴል ዋጋዎች እና የግምት መስሪያ ቀመሮች ተዘጋጅተዋል?

3.4.2 የዋጋ ግምቶች በአግባቡ ስለመዘጋጀታቸው ቁጥጥሩና ማረጋገጡ ምን ይመስላል?

3.5 በአንቀጽ 7(12) መሥራት ለሚችሉ ሥራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎችና በዘርፉ የሚሳተፉ ሌሎች ድርጅቶችን የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤ ያግዳል፤ ያሳግዳል፤ ይሰርዛል፤ ወይም ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፤ ስለሚል፤

3.5.1 ለመንገድ ፕሮጀክት ሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሰጣችኋል? ምን ያህል?

3.5.2 የታገዱ፣ የተሰረዙና ህጋዊ እርምጃ የተወሰደባቸው ካሉ ቢገለጽ?

የፌደራል ስነምግባርና ፀረመከራና ኮሚሽን የመከላከል ጥናት

በመንገድ ፕሮጀክት ጥናት ለመስክ ምልክታ የተዘጋጀ ቃለ መጠይቅ (Check lists)

1. ለቡታጅራ አካባቢ ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት በየደረጃው ላሉ አመራሮች የውል አስተዳደር ተግባርና ኃላፊነት መሰረት ያደረገ ጥያቄ፤

1. የመንገድ ፕሮጀክት ስራው እንዴት እና ለምን ተመረጠ? የአዋጭነት ጥናት ተጠንቷል ወይ? የጥናት ውጤቱ ምን ይመስላል?

2. የመንገድ ፕሮጀክቱ መቼ ተጀመረ? የመስክ (ሳይት) መሐንዲስ በቋሚነት አለ ወይ?

3. የአፈር ጥናት ተደርጓል ወይ? መቼ? አዋጪነቱስ? በአግባቡ ባለመጠናቱ ያመጣው ችግር አለ ወይ? ምንድነው?

4. ፕሮጀክቱ በስምምነቱ መሰረት የቤተ መከራ (የጥራት መለኪያ ላቮራቶሪ) ተገንብቷል? የተሟላ ነው? የሥነ ልክ ፍተሻ ተደርጓል? በጊዜው ምርመራ እንዲደረግ ክትትልና ቁጥጥር የሚያደርገው ማን ነው? የምርመራ ውጤቱ ተዓማኒነት ምን ይመስላል?_

5. የሰው ኃይልና የማሽንሪ ቁጥጥር ምን ይመስላል?

6. የግብዓት (ማቴሪያል) አቀርቦት በሚፈለገው ደረጃ ነው? ነዳጅ፣ ሲሚንቶና ሌሎች ግብዓቶች ማን ያቀርባል? አቅርቦቱ ምን ይመስላል?

7. የአፈር ሥራ፣ ሰብዬዝና ድሬኔጅ ሥራዎች ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ?

8. የወሰን ማስከበር ቦታዎች የትኞቹ ናቸው? የካሳ ክፍያ ተጠናቋል? ካልተጠናቀቀ እስካሁን ለምን አልተጠናቀቀም?

9. ማሽነሪ በሥራ ተቋራጭ ወይስ በአሰሪ ተቋሙ ወይስ በክራይ የቀረበ ነው?
10. የገቡ ማሽኖች (ማቴሪያሎች) እንዳይወጡ ምን ዓይነት ቁጥጥር ይደረጋል?
11. የሥራ ተቋራጭ ሥራውን ሲቋርጥ ያስገባው ዕቃ በመያዣነት ይያዛል? ያስገባው ዕቃ ምን ነበር? አሁንስ አሉ ወይ? ካሉ ግምታቸው ምን ያህል ነው?
12. ሳይት ቡክ (ሰነዶች) ምን ይመስላሉ? ማየት ቢቻል፤
13. ከመጀመሪያው ውል ውጪ የፍላጎት፣ የኪሜ. ለውጥ ተደርጓል ወይ? ከተደረገ ለምን? ምን ያህል? ለ2ኛውና 3ኛው ሥራ ተቋራጭ ምን ያህል ለውጥ ተደርጓል?
14. የግንባታ የግብዓት ማምረቻ ሳይቶች (ቢሮ ሳይቶች፣ የፓይፕ ፕሮዳክሽን፣ ቢዝ ኮርስ ፕሮዳክሽን (ክሬሽር ሳይት)፣ ወዘተ. ተሟልተዋል ወይ?
15. የፕሮጀክቱ የፊዚካልና ፋይናንሻል ዓመታዊ እቅድ ስንት ነው? አሁን ያለው አፈፃፀም ስንት ነው? የየካቲት፣ የመጋቢትና ሚያዝያ 2017 ዓ.ም መርሃ ግብር (Action plan) ሪፖርት ምን ይመስላል? በሰነድ ቢቀርብ፤
16. ሥራ ተቋራጮች ፕሮጀክቱን በተደጋጋሚ በማቋረጣቸው መንግስት ለከፍተኛ ተጨማሪ ወጪ ተዳርጓል፤ ለመጀመሪያው ሥራ ተቋራጭና አማካሪ ምን ያህል ወጪ ወጥቷል? ለሁለተኛው ሥራ ተቋራጭና አማካሪ ምን ያህል ወጪ ወጥቷል? እንዲሁም ለሦስተኛው ሥራ ተቋራጭና አማካሪ ምን ያህል ወጪ ወጥቷል?
17. በተደጋጋሚ ሥራው ሲቋረጥ ምን ምን ችግሮች ነበሩ? በተከሰተው ችግር ምን ብልሹ አሠራር ነበር?
18. የአካባቢ የመስተዳድር አካላት የፕሮጀክቱን አፈፃፀም ለመከታተልና ለመደገፍ ያላቸው ቁርጠኝነት ምን ይመስላል?
19. የአካባቢ ነዋሪዎች ስለፕሮጀክቱ ያላቸው ግንዛቤ ምን ያህል ነው?

2. ለመንገድ ሥራ ተቋራጭ የቀረበ ጥያቄ፤

1. በውሉ ውስጥ የተዘረዘሩትን ውሎችና እና ሁኔታዎች በተስማሙበት የጊዜ ሰሌዳ እና በጀት ፕሮጀክቶች ይጠናቀቃሉ? ካልተጠናቀቁ ለምን?
2. የፕሮጀክት ፋይናንስን በኃላፊነት እያስተዳደሩ ለንዑስ ተቋራጮች እና አቅራቢዎች በወቅቱ ይከፍላሉ? የክፍያ ሰነድ ካለ፤
3. ፕሮጀክቱን ያገኙት በምን ዓይነት የጨረታ ግዢ ነው?
4. ይህ ፕሮጀክት በመኖሩ ያገኙት አገልግሎት ወይም ጥቅም ምንድን ነው?
5. የመንገድ ፕሮጀክቱ ከሙስናና ብልሹ አሰራር ያለውን ተጋላጭነት ምን ይመስላል?
6. ስለፕሮጀክቱ የአካባቢ አስተዳደር አካላት ያላቸው ግንዛቤ እና የፕሮጀክቱን አፈፃፀም ለመከታተልና ለመደገፍ ያላቸው ቁርጠኝነት ምን ያህል ነው?

3. ለመንገድ ፕሮጀክቱ አማካሪ ድርጅት የቀረበ ጥያቄ፤

1. ፕሮጀክቱ ከመጀመሩ በፊት የዋጭነት፣ የወጪ ግምት እና የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ከተቋሙ ጋር ተወያይተዋል?
2. በውሉ ውስጥ የተዘረዘሩትን ውሎችና የህግ መስፈርቶች ስለመከበራቸው ሥራው ከመጀመሩ በፊት ውሎችን የመገምገም ሥራ ተሰርቷል? ካልተሰራ ለምን?
3. ለፕሮጀክት የሚፈለጉ መስፈርቶች የሥራ ተቋራጭ አሟልቶ ገብቷል ብለው ያምናሉ? ካላሟሉ በእርሶ በኩል ምን የተወሰደ እርምጃ አለ? ቢጠቅሱ፤
4. ፕሮጀክቱን ያገኙት በምን ዓይነት የጨረታ ግዢ ዓይነት ነው?
5. ይህ ፕሮጀክት በመኖሩ ያገኙት አገልግሎት ወይም ጥቅም ምንድነው?
6. የመንገድ ፕሮጀክቱ ከሙስናና ብልሹ አሰራር ያለውን ተጋላጭነት ምን ይመስላል?
7. ስለፕሮጀክቱ ሂደት ለውጦች ሲኖሩና ስጋቶች ሲኖሩ ለደንበኞች፣ ለተቋራጮች እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት መካከል ውይይት ያደርጋሉ? ካለ በዝርዝር ቢያስረዱን፤ ቃለ ጉበኤ ቢያሳዩን፤
8. የመንገድ ፕሮጀክቱ ላይ አለመግባባቶችን እና በሙያዊ እና በውሉ መሰረት የተፈቱ ችግሮች አሉ? ካሉ በዝርዝር ቢያስረዱን፤

4. የአካባቢ ነዋሪዎች የቀረበ ጥያቄ፤

1. የመንገድ ፕሮጀክቱ እንዲሰራ ያወያያችሁ አካል አለ ወይ? ጊዜውንና ሁኔታውን ካስታወሱ ቢያብራሩልን?
2. የመንገድ ፕሮጀክቱ የተጀመረበት መቼ ነው? ምን ያህል ጊዜ ፈጀ?
3. የመንገድ ፕሮጀክቱ ለህብረተሰቡ ያለው ፋይዳ ወይም አስፈላጊነት ምንድነው?
4. የመንገድ ፕሮጀክቱ በማነው የሚሰራው የሚያውቁት ከሆነ ያወቁበት መንገድ በምንድን ነው?
5. በመንገዱ መሰራት ምን ያህል ተጠቃሚ ያረጋችኋል? በዝርዝር ቢገለጽ፤
6. ይህ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ የሚያገኙት አገልግሎት ወይም ጥቅም ምንድነው?
7. የመንገድ ፕሮጀክቱ ሲሰራ የነበረው ብልሹ አሰራር ምን ይመስላል?
8. ሙስናና ብልሹ አሰራር ወይም ቅሬታ ለመቀበል የሚያስችል ሥርዓት አለ ወይ?
9. ስለፕሮጀክቱ የአካባቢ መስተዳድር አካላት ያላቸው ግንዛቤ እና የፕሮጀክቱን አፈፃፀም ለመከታተልና ለመደገፍ ያላቸው ቁርጠኝነት ምን ይመስላል?
10. የመንገድ ፕሮጀክቱ ለማጠናቀቅ ለምን ረጅም ጊዜ ፈጀ? ምክንያቱ ምንድነው?
11. የመንገድ ፕሮጀክቱ መጀመሩ በህብረሰቡ ዘንድ ያመጣው ለውጥ ምንድነው? የተገኙ ለውጦች ዝርዝር ቢያብራሩልን፤

5. ለአካባቢ አተሰተዳደር አካላት የቀረበ ጥያቄ፤

1. የመንገድ ፕሮጀክት ለማሰራት ምን ያህል የሥራ ተቋራጭ እና አማካሪዎች ተሳትፈዋል?
2. የመንገድ ፕሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት ምን ያህል እንደሆነ ይታወቃል?

3. የመንገድ ፕሮጀክቱ የተጀመረበት ጊዜ መቼ ነው?
4. የመንገድ ፕሮጀክት የሚጠናቀቅበትን ጊዜ ታውቃላችሁ?
5. የመንገድ ፕሮጀክቱ ከመጀመሩ በፊት ከህብረተሰቡ (ከሚመለከተው አካል) ጋር ውይይት ተደርጓል? (ስለጠቀሚታው፣ ስለበጀቱ፣ ወዘተ.) ሰነድ አባሪ ኮፒ ይደረግ፤
6. የመንገድ ፕሮጀክቱ ከመጀመሩ በፊት መንገዱ የሚነካቸው የህብረተሰብ አካላት ካህ ተከፍሏል ወይ ? ያልተከፈለ ካህ ካለ? መረጃ ኮፒ አባሪ ይደረግ፤
7. የመንገድ በፕሮጀክቱ የሚቀርቡ አገልግሎቶች በሚገባ ለህብረተሰቡ ምን ያህል ተደራሽ/ተጠቃሚ ተደርጓል?
8. የመንገድ ፕሮጀክቱ በህብረተሰቡ ላይ የሚያመጣው ለውጥ ምንድነው?
9. የመንገድ ፕሮጀክቱ የዕቅድ፣ ክትትል፣ ድጋፍ፣ ግምገማ እና አፈፃፀም ሂደት ምን ይመስላል?
10. የመንገድ ፕሮጀክቱን አስመልክቶ የቀረቡ ጥቆማዎች ካሉ በዝርዝር ይቅረብ? መረጃ አባሪ ኮፒ ይደረግ፤
11. የመንገድ ፕሮጀክቱን የሚከታተል ተወካይ (Focal person) ተመድቧል? የምደባ ኮፒ አባሪ፣ ካልተመደበ ያልተመደበበት ምክንያት ምንድነው?

6. ለሁሉም ተጠያቂዎች የሚቀርብ ጥያቄ፤

1. ፕሮጀክቱ ከተያዘለት በጀት፣ ጊዜ፣ እና ሕብረተሰቡ መስጠት ካለበት አገልግሎት አንፃር እንዴት ይመለከቱታል?
2. የፕሮጀክቱ እንቅስቃሴ ግልፅነትን ተላብሶ ከመከናወን አኳያ ያሉት ኃሳብ ምንድን ነው?